

ZÁPIS

z kontrolního dne č.8 (**KD 8**) stavby "Karlovy Vary – ZŠ Mozartova 7, rekonstrukce střechy", který se konal dne 19. srpna 2013 (pondělí) od 14:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

Úkoly a informace

2/2 Méněpráce. Při zpracování projektové dokumentace předpokládala projektantka poničené nepřístupné střešní konstrukce. Po jejich rozkrytí se zjistilo, že není nutno je opravovat (vyměňovat). **Zhotovitel vyznačí rozsah neprováděných stavebních prací v soupisu prací, tyto práce nebude objednateli fakturovat.**

KD 3 – úkol trvá, KD 4 – úkol trvá, KD 5 – úkol trvá, KD 6 – úkol trvá, KD 7 – úkol trvá, KD 8 – výčet méněprací a víceprací zpracuje zhotovitel k termínu předání – převzetí díla a projedná jej se zástupcem objednatele a s osobou vykonávající autorský dozor.

7/1 Zhotovitel doplní komínovou lávku ke střešnímu výlezu na jižní straně střechy (v PD bez lávky, bylo uvažováno s jiným výlezem na jiném místě).

KD 8 – doplněna.

7/2 Zhotovitel upraví řešení VZT – odvětrání sociálního zařízení v posledním nadzemním podlaží: u komínového průduchu, do kterého je vzduch odváděn, osadí na dvě protilehlé stěny komína pod jeho krycí deskou celkem 2 větrací mřížky z nerez oceli se sítkou proti hmyzu, krycí deska nad tímto průduchem bude bez otvoru (vzduch bude vyfukován pod úroveň výstupu spalin od plynového kotle větracími mřížkami).

KD 8 - provedeno

Nové úkoly:

8/1 Zhotovitel prověří možnost úpravy kovové komínové vložky, která vyčnívá nad komínovou hlavou (zkrácení, zakrytí), řešení projedná s AD a následně provede.

Tímto konání kontrolních dnů skončilo.

Zhotovitel připraví stavbu k předání objednateli.

Přílohy: presenční listina, fotodokumentace

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- každému účastníkovi jednání
- Ing. arch. Miloslav Bokota
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

