

# ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## 1. Veřejná zakázka

|       |  |
|-------|--|
| Název | Úprava elektroinstalace promítací kabiny v Karlovarském městské divadle – Karlovy Vary – Divadelní náměstí |
|-------|--|

## 2. Dodavatel

|       |   |
|-------|---|
| Název | Josef Haškovec-kino-elektro-slужby, 161 00 Praha 6, Na Jivínách 468/6<br>IČ : 15 91 67 82 |
|-------|---|

## 3. Cena

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cena dle smlouvy | 71 995,00 Kč |
| Skutečná cena    | 71 995,00 Kč |

## 4. Termín

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Termín realizace dle smlouvy | 31. 5. 2013 |
| Skutečný termín realizace    | 20. 6. 2013 |

## 5. Další informace

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Další informace – hodnocení zakázky |  |
|-------------------------------------|--|

V Karlových Varech dne 22. 7. 2013

Jana Plevová  
Jméno, podpis

