

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

o předání a převzetí dokončené stavby :

„Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova – šatny žáků, výměna stoupaček“

I. Identifikační údaje stavby

1. Zhotovitel :
Toužimská stavební společnost s.r.o., Stará Kysibelská 1/8, 360 09 Karlovy Vary
Objednatel :
Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
2. Smlouva o dílo evidenční č. objednatele : 15-00020/2011 ze dne : 10.6.2011
Stavební povolení vydané Stavebním úřadem K.Vary dne 18.11.2004
čj. SÚ/5964/04/Ko-330 a prodloužení SP citované v kolaudačním rozhodnutí části stavby (rampa a vodovodní přípojka) ze dne 18.11.2005 čj. SÚ/7020/2005/Ko-330

II. Popis díla

3.
 - nové dispoziční řešení 1.PP s účelem vybudování nových šaten pro žáky
 - všechny související práce - nové rozvody elektro; ležatá kanalizace, povrchy – dlažby, obklady, koberce, omítky nové nebo opravy stávajících; vodorovné rozvody vody; ÚT + nové radiátory; nové dveře; výměna oken; osazení hydrantů;
 - nová stoupačí potrubí V a K (K17, K6,V6,V14,K14) a práce související s jejich výměnou ve třídách (obklady, obložení stěn kobercem, obklady, omítky, malby, nátěry, osazení nových dřezů a umyvadel)
4. Hodnota stavby : na základě fakturace
5. Zpracovatel projektu :
 - a) „Karlovy Vary – ZŠ Šmeralova 15 – Rekonstrukce soc.zařízení a šaten, vestavba výtahu“ zpracovaná firmou KV engineering s.r.o, Karlovy Vary v 06/2004 . Pouze ty části PD, které se týkají předmětu plnění – ZI (půdorysy 2..PP,1.PP, 1.NP-3.NP; kanal.schema; podél.profilu kanal.) a ÚT – půdorys 1.PP kuchyňka a schema stoupačky UT2. Elektroinstalace – schema, rozvaděč, půdorys 1.PP.
 - b) „Karlovy Vary – ZŠ Šmeralova 15 – Rekonstrukce soc.zařízení a šaten, vestavba výtahu“ – změna dokumentace 03.2011 pro výběrové řízení , zpracovaná firmou KV engineering s.r.o, Karlovy Vary v 03/2011.

III. Předání díla

6. Datum zahájení díla dle smlouvy : 25.6.2011
Datum dokončení díla dle smlouvy : 20.8.2011
Datum zahájení převídacího řízení : 20.8.2011
Datum ukončení převídacího řízení : 20.8.2011
7. Soupis vad a nedodělků zřejmých při předání díla včetně lhůt k odstranění vad a nedodělků :
viz příloha č. 1 předávacího protokolu.
8. Předané doklady : viz příloha č.2 předávacího protokolu
9. Záruční doba dle SoD : 60 měsíců. Končí dnem : závislé od datumu odstranění vad a nedodělků
10. Kvalita prací : Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají schválené projektové dokumentaci, smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé.

IV. Závěr

11. Protože bylo shledáno, že na předmětu plnění nejsou žádné překážky bránící převzetí díla objednatel prohlašuje zhotovitel, že předává dnešním dnem uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem převímá.

Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převímce. Uživatel (vlastník) do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převímce přímo u zhotovitele stavby. Zhotovitel s tímto souhlasí.

12. Přílohy zápisu :

příloha č.1 - soupis vad a nedodělků

příloha č.2 - seznam předaných dokladů

V Karlových Varech dne : 20.8.2011

Jméno :

Organizace :

Podpis :

ING. MAJER

TSS

SAKAŘOVÁ



TD1-997

M. REZEK

TSS



28


Toužimská stavební společnost s.r.o.
Stará Kysibetská 1 čp. 8
360 09 Karlovy Vary
IČ: 263 99 113 DIČ: CZ26399113
mobil: 775 560 610, 672 23 13 7
Statutární město
KARLOVY VARY
(15)


Příloha č.1 zápisu o předání a převzetí dokončené stavby :
“ Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova – šatny žáků, výměna
stoupaček“

Soupis vad a nedodělků stavby

- Vyčistit nově položenou dlažbu (uvnitř budovy a na nových schodištích)
- Opravit nátěry soklů v šatních kójiích
- Očistit rámy vchodových dveří a opravit jejich osazení
- Přebrousit boky schodišť a uzavřít penetračním nátěrem
- Osadit chybějící dlaždice na schodištích
- Opravit osazení zábradlí na schodišti na opěrné zdi (prasklé dlaždice;nestejně osazené podpěry)
- Vyměnit 4 dlaždice v chodbě před kuchyňkou
- Natřít poklop revizní kanal. šachty (v chodbě 022)
- Zatmelit (zabetonovat) styk schodiště x odvodňovací roura pod schodištěm
- Dokončit okapový chodníček (pod lešením)
- Osadit protipožární dveře (termín 20.9.2011)
- Předat opravenou PD dle skutečnosti

Termín odstranění závad – 31.10.2011

K. Vary 20.8.2011
Zapsal: Ing. Sakařová

DEŽEK - TSS

VADY A NEDODĚLKY BYLY V TERMÍNU ODSTRANĚNY.

1. 11. 2011

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)