



RENSTAV – stavební činnost s.r.o.

Nádražní 93
356 01 SokolovNAŠE ZNAČKA
144 /OR/12/SakVYŘIZUJE / LINKA
Ing. Sakařová /237KARLOVY VARY
8.2.2012**VĚC: „Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova – zateplení fasády“ - VÝZVA k úhradě pokuty**

Na základě porušení článku III., odst. 3.1. (včetně vztahu k článku XII., odst. 12.1.) smlouvy o dílo ve znění platných dodatků na stavbu „Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova – zateplení fasády“ uzavřené dne 29.7.2011 a podle článku XIII., odst. 13.1. výše uvedené smlouvy o dílo Vás

VYZÝVÁME

k úhradě smluvní pokuty ve výši **80.024,- Kč** (slovy: osmdesátisícdevacetčtyřikorun českých,) Uvedenou smluvní pokutu uhradte do třiceti dnů ode dne doručení této výzvy na náš účet číslo 19-0800424389/0800, variabilní symbol 3500120201 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary.

Odůvodnění:

Dne 29.7.2011 byla mezi Městem Karlovy Vary a společností RENSTAV – stavební činnost s.r.o. uzavřena smlouva o dílo na stavbu „ Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova – zateplení fasády “. Na základě této smlouvy o dílo , článku III., odst. 3.1. mělo být dílo dokončeno a předáno objednateli do 15 týdnů od zahájení stavby, tedy do 31.10.2011. Uzavřeným dodatkem č.2 k uvedené smlouvě o dílo byl termín dokončení posunut na 16.11.2011. Tento termín však nebyl ze strany zhotovitele splněn a dílo bylo předáno dne 9.12.2011.

Stanovení výše smluvní pokuty :

Překročení termínu dokončení stavby o 23 dní tj. 17.11.2011 - 9.12.2011.

Smluvní pokuta 0,1 % z „Ceny za provedení díla“ za každý den prodlení.

Výpočet : 0,1% x 3.479.331,- Kč x 23 dní

Celkem : 80.024 ,- Kč

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic