



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

 číslo zápisu: **ORI/Uh/009/2016**

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – zajištění energetických úspor“				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Tuhnice	Kraj:	Karlovarský
3. Stavební povolení:	nepožaduje se		Ze dne:	//////////	
4. Smlouva o dílo:	2015-00030 /ORI		Ze dne:	17.6.2016	
Termín zahájení prací dle SOD:	20.6.2016		Ukončení:	15.10.2016	
5. Přijímací řízení zahájeno dne:	14.10.2016		Skončeno:	15.10.2016	
6. Zástupce objednatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM - ORI, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p. Z.Uhlik				
Zástupce zhotovitele:	3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 91, 360 04 Karlovy Vary - Ing.Karel Nevšimal				
Zástupce provozovatele:	ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Var - Mgr.Jan Poula				
Zástupce projektanta:	BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov 363 17 - Ing.Jan Dušek				
7. Popis díla:	předmětem stavebních prací bylo zateplení objektů v areálu ZŠ				
8. Kapacity získané dílem:	energetické úspory pavilónů v areálu ZŠ				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění


9. Odchytky od schválené PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	1. vyklidit staveniště od zbytků stavebního materiálu a staveništní suti 2. urovnat terén u všech objektů po výkopech 3. doplnit zásep u anglických dvorků 4. rozhrnout do roviny kamenivo zásepů okapových chodníků u všech objektů 5. seříznout nopovou izolaci v rovině zásepů okapových chodníků u všech objektů 6. odstranit z venkovních okenních parapetů ochrannou fólii u objektu tělocvičny 7. opravit uražený roh fasády u hlavního vstupu do objektu II. stupně 8. přístupový chodník od objektu jídelny k objektu I. stupně řádně vyspádovat, aby byl „sjezdný“ 9. řádně upevnit mříže na okna objektu dílen 10. zapískovat betonovou dlažbu u objektu jídelny v místě anglických dvorků
11. Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	vady a nedodělky uvedené pod body 1. až 10 budou odstraněny v termínu do 25.10.2016
12. Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

13. Cena díla dle SOD+D1:	13.870.775,95 Kč bez DPH	Skutečná:	viz. konečná faktura
14. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	15.10.2021
15. Předané doklady:	1. prohlášení o vlastnostech výrobku na zateplovací systém MineraLine 2. certifikát na výplně otvorů (okno) 3. certifikát na protipožární dveře 4. prohlášení o instalaci protipožárních dveří na ZŠ Poštovní 5. prohlášení o shodě na zdící materiál 6. prohlášení o shodě na střešní polystyren 7. prohlášení o vlastnostech výrobku na mPVC 8. prohlášení o shodě na poplastovaný plech 9. prohlášení zhotovitele o zabudovaných výrobcích a materiálech 10. prohlášení zhotovitele o instalaci KZS s třídou reakce na oheň A2 11. prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů vč. dokladů o předání a uložení odpadu 12. seznam vážních lístků, včetně vážných lístků 13. revizní zpráva hromosvodu		

16. Projektová dokumentace:	2 paré PD skutečného provedení + stavební deník
-----------------------------	---

IV. Závěrečná ujednání o díle

17. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po přijímce provozovateli, který do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po přijímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
18. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přijímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
19. Termín úplného vyklizení staveniště:	do 25.10.2016	Datum skončení přejímacího řízení:	15.10.2016
20. Vyjádření účastníků přejímacího řízení:	bez připomínek		
21. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	p. Zdeněk Uhlík		
Za zhotovitele:	Ing. Karel Nevšimal		
Za provozovatele:	Mgr. Jan Poula		
Za projektanta:	Ing. Jan Dušek		
22. Poznámka:			
Zápis obdrží:	Uhlík-ORJ MM, Ing. Nevšimal-3xN, Mgr. Poula-ZŠ J.A. Komenského, Ing. Dušek-projektant		



ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – zajištění energetických úspor“

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – zajištění energetických úspor“				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Tuhnice	Kraj:	Karlovarský
3. Stavební povolení:	nepožaduje se		Ze dne:	//////////	
4. Smlouva o dílo:	2015-00030 /ORI		Ze dne:	17.6.2016	
Termín zahájení prací dle SOD:	20.6.2016		Ukončení:	15.10.2016	
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	14.10.2016		Skončeno:	15.10.2016	
6. Zástupce objednatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM - ORI, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p. Z.Uhlik				
Zástupce zhotovitele:	3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 91, 360 04 Karlovy Vary - Ing.Karel Nevšimal				
Zástupce provozovatele:	ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Var - Mgr.Jan Poula				
Zástupce projektanta:	BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov 363 17 - Ing.Jan Dušek				

II. Fyzické předání a převzetí odstranění vad a nedodělků

1. Přejímka zahájena dne:	25.10.2016	Soupis vad a nedodělků sepsán při přijímacím řízení dne:	15.10.2016
2. Termín odstranění vytčených vad a nedodělků:	25.10.2016	Vady a nedodělky uvedené pod body:	1. a 10.
1. vyklidit staveniště od zbytků stavebního materiálu a staveništní suti 2. urovnat terén u všech objektů po výkopech 3. doplnit zásyp u anglických dvorků 4. rozhrnout do roviny kamenivo zásypu okapových chodníků u všech objektů 5. seříznout nopovou izolaci v rovině zásypu okapových chodníků u všech objektů 6. odstranit z venkovních okenních parapetů ochrannou fólii u objektu tělocvičny 7. opravit uražený roh fasády u hlavního vstupu do objektu II. stupně 8. přístupový chodník od objektu jídelny k objektu I. stupně řádně vyspádovat, aby byl „sjízdný“ 9. řádně upevnit mříže na okna objektu dílen 10. zapískovat betonovou dlažbu u objektu jídelny v místě anglických dvorků			

III. místní šetření

3. Vady a nedodělky sepsané při přijímacím řízení pod body:	1. a 10.	Byly:	ODSTRANĚNY
4. Přejímka ukončena dne:	25.10.2016	Záruční doba činí:	60 měsíců
		Končí dnem:	15.10.2021

IV. Zástupci stran

Za objednatele:	Zdeněk Uhlík	
Za zhotovitele:	Ing. Karel Nevšimal	
Za provozovatele:	Mgr. Jan Poula	
Za projektanta:	Ing. Jan Dušek	

