



Oto Szakos
Nové Hamry 392
362 21 Nejdek

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
2267 / ORI/12

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Sakařová k/237

KARLOVY VARY
13.11.2012

Věc: „Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova – půdní vestavba – PD“
Výzva k úhradě smluvní pokuty

Dne 9.3.2012 byla mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ 00254657, jako objednatelem a p. Otou Szakosem, IČ 15725138, jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 2012-00007-ORI, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby označené jako „Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova – půdní vestavba“, (dále jen smlouva).

Podle ustanovení článku III. odst. 3.1. smlouvy se zhotovitel zavázal dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději do 14ti týdnů od podpisu smlouvy, tzn. do 16.6.2012.

Dne 15.5.2012 (část plnění) a následně 2.11.2012 proběhlo mezi zhotovitelem a objednatelem předání – převzetí díla, ze kterého byl pořízen zápis.

Podle ustanovení článku XI. odst. 11.1. smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny za provedení díla v případě porušení ustanovení článku III. odst. 3.1., tj. při nedodržení termínu dokončení díla.

S ohledem na porušení ustanovení článku III. odst. 3.1. smlouvy

VYZÝVÁ

Statutární město Karlovy Vary p. Otu Szakose, IČ : 15725138, se sídlem Nové Hamry 392, 362 21 Nejdek, aby do třiceti dnů ode dne doručení této výzvy uhradil na účet Statutárního města Karlovy Vary, č. 19 – 0800424389/800, VS 9123350206, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, smluvní pokutu ve výši 26.966,-Kč (slovy: dvacetšesttisícdevětsetšedesátšestkorun českých)

Poznámka - výpočet výše smluvní pokuty:

❖ termín dokončení díla podle smlouvy:	16.6.2012 (14 týdnů od podpisu smlouvy)
❖ termín skutečného předání díla:	2.11.2012
❖ počet dní prodlení (červen 14, červenec 31, srpen 31, září 30, říjen 31, listopad 2)	139 dní
❖ Cena	194.000,- Kč
❖ 0,1% z Ceny	194,- Kč
❖ sml. pokuta za 139 dní prodlení 139 x 194,- = 26.966,-Kč	26.966,-Kč

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic



Oto Szakos
Nové Hamry 392
362 21 Nejdek

NAŠE ZNAČKA
2204 IOR112

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Sakařová k/237

KARLOVY VARY
13.11.2012

Věc: „Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova – půdní vestavba – mandátní činnost“
Výzva k úhradě smluvní pokuty

Dne 9.3.2012 byla mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ 00254657, jako objednatel a p. Otou Szakosem, IČ 15725138, jako zhotovitelem, uzavřena mandátní smlouva č. 2012-00008-ORI, jejímž předmětem je získání pravomocného stavebního povolení stavby označené jako „Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova – půdní vestavba“, (dále jen smlouva).

Podle ustanovení článku III. odst. 3.8. smlouvy se zhotovitel zavázal podat žádost o stavební povolení nejpozději do 12 ti týdnů od podpisu smlouvy, tzn. do 2.6.2012.

Žádost o vydání stavebního povolení byla na stavební úřad (dle doručovacího razítka) podána 1.10.2012.

Podle ustanovení článku III. odst. 3.9. smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

S ohledem na porušení ustanovení článku III. odst. 3.8. smlouvy

VYZÝVÁ

Statutární město Karlovy Vary p. Otou Szakose, IČ : 15725138, se sídlem Nové Hamry 392, 362 21 Nejdek, aby do třiceti dnů ode dne doručení této výzvy uhradil na účet Statutárního města Karlovy Vary, č. 19 – 0800424389/800, VS 9123350205, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, smluvní pokutu ve výši 60.500,-Kč (slovy: šedesátisícipětsetkorun českých)

Poznámka - výpočet výše smluvní pokuty:

❖ termín dokončení díla podle smlouvy:	2.6.2012 (12 týdnů od podpisu smlouvy)
❖ termín skutečného předání díla:	1.10.2012
❖ počet dní prodlení (červen 28, červenec 31, srpen 31, září 30, říjen 1)	121 dní
❖ 500,- Kč za den prodlení	500,- Kč
❖ sml. pokuta za 121 dní prodlení 121 x 500,- = 60.500,-Kč	60.500,-Kč

Statutární město
KARLOVY VARY

(15)

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic