



# VYHODNOCENÍ UCHAZEČŮ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**AKCE POD NÁZVEM:**

Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova – půdní vestavba - PD

**ZHOTOVITEL:**

Oto Szakos, Nové Hamry 392, 362 21 Nejdek

**CENA: (bez DPH)**

**Dle SOD: PD – 194.000,- Kč**

**mandátní činnost – 6.750,- Kč**

**Skutečná cena:** v souladu s uzavřeným smluvním vztahem

**Zdůvodnění rozdílu:** Byla dodržena smluvní cena díla.

**LHŮTA REALIZACE:**

**Dle SOD: PD - do 12ti týdnů po podpisu smlouvy , tzn. 2.6.2012**

**VV +R - do 14ti týdnů po podpisu smlouvy, tzn. 16.6.2012**

**Mandátní činnost – do 12ti týdnů od podpisu smlouvy podání žádosti o SP, tzn. 2.6.2012**

**Skutečné termíny realizace:** PD – 15.10.2012 ;VV + R - 2.11.2012; žádost o SP – 1.10.2012

**Zdůvodnění:** Termíny realizace nebyly dodrženy.

Ze nedodržení termínů dokončení díla byly zhotoviteli vyměřeny smluvní pokuty.

**HODNOCENÍ ZAKÁZKY:****Zhotovitele:**

Od začátku zpracovávání PD byl projektant ve skluzu a již první termín konání výrobního výboru k odsouhlasení technického řešení díla měl zpoždění cca 15 dní. Toto zpoždění se již projektantovi nepodařilo dohnat a naopak nabralo skluz několika měsíců.

Po opakovaných urgencích objednatele byla vždy přislíbena náprava, ke které nikdy nedošlo. To již ale bylo plnění díla v takovém časovém skluzu, že již nebylo reálné smluvní termíny splnit.

Po odborné stránce byly projektové práce ze strany zhotovitele prováděny v požadované kvalitě, v souladu s požadavky objednatele a ostatními technickými normami.

**ZPRACOVAL:**

Údaje zapsal: Ing.Sakařová

Dne: 12.11.2012

Podpis:

**POZNÁMKA:**

Jiné údaje: