



INTERNÍ SDĚLENÍ

pro: ORI – Ing. Riedl
vedoucí odboru

Vyřizuje / linka
Ing. Křepelová/2644

Datum
12. října 2017

Vážený pane inženýre,

žádám Vás tímto o zpracování a projednání dodatku k prodloužení termínu dokončení prací na stavební akci pod názvem „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, stavební úpravy a výměna dveří“ a to z důvodu nedostatečné kapacity náhradních prostor provozovatele, aby mohly být v dostatečném předstihu a požadovaném množství uvolňovány potřebné kanceláře pro výměnu dveří. Volných kanceláří je v objektu nedostatek a zkoordinovat stěhování úředníků, uvolňování náhradních prostor a úklid kanceláří po provedení stavebních prací je časově náročné, z těchto důvodů jsou stavební práce ze strany provozovatele omezovány a nemohou postupovat dle předpokladu. Pro řádné dokončení díla navrhuji prodloužit termín dokončení do 15.12.2017.

