

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.24

Zápis z kontrolního dne 2.12.2014

Přítomni:

František Kocourek – objednatel
 Zdenek Pelinka - projektant
 Petr Nasler – zhotovitel
 Zdeněk Houdek - uživatel
 Roman Maleček – KV Arena
 Vojtěch Plachý – TDS
 Marek Rýdl – zhotovitel
 Petr Deraha – koordinátor BOZP

Schválen zápis z minulého KD23 s připomínkou

Doplňen bod jednání

24/6 Zhotovitel požaduje po projektantovi určení pozic PVC průchodek v monolit. opěrných zdech dle PD.

Opraven bod:

12/4 barevnost fasády RAL 7032, RAL 3000

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel

TRVÁ

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění prací dle SOD.

KRIZOVÝ STAV TRVÁ

Práce probíhají dle aktualizovaného harmonogramu

12/1 Projekt rozvodu VN

Zasílat zaměření skut. provedení sítí k hale projektantovi. Upozornění na včasnou stavební připravenost pro rozvody VN (místnost trafostanice). **TRVÁ** zatrubnění, horkovod předat projektantovi ve formátu DWG **TRVÁ**

12/4. Zhotovitel po té předloží nabídku na lajnování a barvení ploch chříst. **TRVÁ** vzhledem k technologickým možnostem výrobce odsouhlasena barevnost fasády RAL 7032, RAL 3000.

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR kompatibilní se systémy KV Areny. Po výběru zhotovitelů proběhne koordinační jednání (cca do 14 dnů). Přenos dat mezi KV Arenou a halou je v PD. V PD chybí začlenění dat (vizualizace) z Haly pro míčové sporty do systému KV Areny. Zhotovitel prověří požární ucpávky u kabelu do velínu KV Areny. Po určení zhotovitele předloží změnový list na práce ve velínu KV Areny **TRVÁ**

Konečné řešení systému EPS nutno schválit a projednat s HZS Karl. kraje. zajistí projektant. **TRVÁ**
 Podmínky napojení EPS na centrální pult zjistí objednatel z titulu majitele. **TRVÁ**

Dle info zhotovitele bude použit systém SIEMENS. **ODSOUHLASENO**

Zhotovitel zajistí koordinační jednání projektant + uživatel + dodavatel systému slaboproudu s cílem dohodnout návaznosti systémů KV Areny a Haly pro míčové sporty.

16/1 Provozovatel požaduje intenzitu osvětlení hrací plochy 1.000 lx. Projektant předloží doplnění projektu zvýšení intenzity osvětlení. T. 1 týden v 12/2014 **TRVÁ**

Zhotovitel předloží návrh změnového listu – svítidla osazena kvalitnější mřížkou. Projektant doloží výpočet intenzity osvětlení hrací plochy s použitím svítidel dle PD s kvalitnější mřížkou.

17/1 Zařízení na sklápění košů není předmětem SOD, hradí KV Arena. Výslednou nabídku předložit projektantovi k posouzení a schválení nároků na nosnou konstrukci košů. Zaj. Maleček **SPLNĚNO**
Nabídka však neobsahuje technické řešení – vyžádat doplnění zaj. Maleček **TRVÁ**

18/1 Vybavení haly

Koordinační skupina + projektant po dohodě předloží návrh vybavení haly.. Schválený seznam + návrh peněz předložit objednateli ke schválení. **TRVÁ** Urgence vybavení haly od koordinační skupiny. **SPLNĚNO**

Vybavení haly není předmětem PD. Objednatel prověří způsob financování.

20/2 Nedostatečný počet průchodek pod komunikací pro vedení teplovodu do haly z energocentra. Protlaky 2x 250 provést, zhotovitel předloží návrh změnového listu **SPLNĚNO** návrh změnového listu odsouhlasit TDS **TRVÁ**

21/2 Geologická situace. Geolog potvrdil nevhodnost použití výkopku pro nosné zásypy. Specifikace, výkazy výměr předloží zhotovitel pro posouzení a nové řešení **SPLNĚNO** Projektant: rozdělit nosné a nenosné zásypy. Nosné zásypy navrženy z hutněné lomové prosívky, nenosné zásypy z vhodného výkopku. Zhotovitel předloží návrh změnového listu ke schválení projektanta, TDS.

21/5 Opěrné monolit stěny – výrobní dokumentace odsouhlasená AD, podepsat konečné výkresy AD. **SPLNĚNO** Naskenovat do PDF formátu. **TRVÁ** zhotovitel předloží návrh změnového listu **TRVÁ**

21/6 Projektant předložil doplněné řešení římsy budovy. Zhotovitel posoudí souvislosti s nabídkou v SOD. **SPLNĚNO** návrh změnového listu kontrola TDS. **TRVÁ** Zaslat v el. podobě projektantovi, objednateli **SPLNĚNO**

22/7 Výrobní dokumentace ocel. konstrukce – stř. vazníků. Zhotovitel předloží konečnou verzi objednateli **TRVÁ** a projektantovi k odsouhlasení **TRVÁ** t: příští KD

23/1 Uživatel prověří možnost navýšení kapacity diváků haly (u p. Charouzkové z hlediska požárních předpisů) **TRVÁ**

23/2 Zhotovitel předložil návrh řešení retenční nádrže, žádost o odsouhlasení AD **ODSOUHLASENO** zapsat do SD **SPLNĚNO**

24/1 Ze strany uživatele předložen návrh na propojení kanceláří (m.č.2.16, 2.17) žádám o souhlas projektanta **ODSOUHLASENO** Vznikne kancelář, zazdít 1x dveře, přizpůsobit elektroinstalaci. Zhotovitel předloží objednateli návrh na schválení změny v PD + návrh změnového listu. Předložit oficiální žádost o změnu v PD. zaj. uživatel

24/2 Ze strany uživatele předložen návrh na osazení soc. zázemí šatny pro invalidní sportovce. (m.č. 1.35) žádám o souhlas projektanta **ODSOUHLASENO**, možno zrušit invalidní WC v soc. zázemí m.č. 1.10, 1.26. Předložit oficiální žádost o změnu v PD. zaj. uživatel

24/3 Odstávka topení pro napojení horkovodu k hale:

topení středa 22,00 – čtvrtek

TUV příští týden dle dohody **SPLNĚNO**

24/4 Překlady ve zděných příčkách provést z U tvárnic + výztuž + beton. Pohledově schodné se zdívkou **SPLNĚNO**

24/5 Zhotovitel požaduje stanovisko AD (schválení) předloženého typu odlučovače ropných látek **SCHVÁLENO**

24/6 Projektant zpřesní detaily v provedení fasádního pláště dle požadavku zhotovitele **SPLNĚNO**

24/6 Zhotovitel požaduje po projektantovi určení pozic PVC průchodek v monolit. opěrných zdech dle PD.

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

25/1 Zhotovitel předloží po výběru zhotovitele specifikaci palubovky

25/2 Zhotovitel předloží ke schválení AD výrobní dokumentaci fasády

25/3 Zhotovitel předloží vzorek výplně (okna, dveře) ke schválení objednatele, projektanta

25/4 Zhotovitel prověří zajištění VZT v m.č. 2.16, 2.17, 2.18 (dodatek k PD). projektant zašle zhotoviteli a objednateli PD VZT elektronicky.

Příští kontrolní den se koná v úterý 9.12. 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 13,00 hod.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

