

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.30

Zápis z kontrolního dne 27.1.2015

Přítomni:

Marek Rýdl – zhotovitel
 Petr Nasler - zhotovitel
 Lukáš Rozkošný – zhotovitel
 Romana Šťastná – zhotovitel
 Josef Janů – VK K. Vary
 Zdeněk Pelinka - projektant
 František Kocourek – objednatel
 Zdeněk Houdek - uživatel
 Vojtěch Plachý – TDS
 Roman Malešel – BK K.Vary
 Jan Meruna – VK Karlovarsko

Schválen zápis z minulého KD29 bez připomínek

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel únor **SPLNĚNO**

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění prací dle SOD.

KRIZOVÝ STAV TRVÁ

- Ocel. konstrukce střechy	termín dok. 30.1.2015	SPLNĚNO
- Poj. izolace + parotěs.	termín dok. 16.1.2015	NESPLNĚNO
- Milník - uzavření haly	23.1.2015	NESPLNĚNO
- Milník – provedení instalací v podlaze	23.1.2015	NESPLNĚNO
- Podlahy v hale	30.1.2015	SPLNĚNO
- Podlahy v zázemí	30.1.2015	NESPLNĚNO
- Montáž oken	23.1.2015	SPLNĚNO

Objednatel upozorňuje na souvislosti s nesplněním termínu dokončení stavby, čerpání dotací ostatních projektů v rámci výzvy.

12/4. Zhotovitel předloží nabídku na lajnování a barvení ploch hřišť T.: příští KD. **TRVÁ**

13/2 Systemy EPS, EZS, kamery, MaR kompatibilní se systémy KV Areny. Po výběru zhotovitelů proběhla koordinační jednání. Předat výsledek jednání objednateli T: příští KD **TRVÁ**

V PD chybí začlenění dat (vizualizace) z Haly pro míčové sporty do systému KV Areny. Zhotovitel prověří požární ucpávky u kabelu do velína KV Areny. Po určení zhotovitele předloží změnový list na práce ve velínu KV Areny **TRVÁ**

Konečné řešení systému EPS nutno schválit a projednat s HZS Karl. kraje. zajistí zhotovitel. **TRVÁ**
 Podmínky napojení EPS na centrální pult: samostatný vysílač na hale, není v SOD, návrh změnového listu předloží zhotovitel.

Zhotovitel projedná a předloží ke schválení objednateli konečné řešení EPS. **TRVÁ**

17/1 Zařízení na sklápění košů

Prosím o posouzení AD **TRVÁ**.

Objednatel určí způsob zajištění dodávky (financování) **TRVÁ**

18/1 Vybavení haly

Koordinační skupina + projektant po dohodě předloží návrh vybavení haly.. Schválený seznam + návrh peněz předložit objednateli ke schválení. Projektant vyhotoví projekt vybavení pro výběrové řízení. Pak objednatel rozhodne o způsobu financování. **TRVÁ**

Ing. Janů specifikuje vhodné pouzdra + tyče pro sítě. (Potřeba pro betonáž podlahy na hrací ploše) **SPLNĚNO** konečné řešení předloží zhotovitel k odsouhlasení

22/1 Možnost navýšení kapacity diváků haly: Projektant vyhotoví dodatek k PD. T: 15.2.2014 Projektant zajistí projednání změny stavby na SÚ. Zhotovitel požaduje z hlediska provádění stavby info o změnách na stavbě v co nejkratším termínu. **TRVÁ**

23/1 návrh na propojení kanceláří (m.č.2.16, 2.17) Zhotovitel předloží objednateli návrh změnového listu. **TRVÁ** Objednatel rozhodne zda trvá na požadavku propojení kanceláří **TRVÁ**

23/2 Soc. zázemí šatny pro invalidní sportovce. (m.č. 1.35) žádám o souhlas projektanta, možno zrušit invalidní WC v soc. zázemí m.č. 1.10, 1.26., projektant provede změnu v PD vč. výkazu výměr **TRVÁ**

Objednatel rozhodne zda trvá na požadavku osazení soc. zázemí šatny pro invalidní sportovce **TRVÁ**

24/1 Zhotovitel předloží po výběru zhotovitele specifikaci palubovky **TRVÁ** T: příští KD

24/2 Zhotovitel předloží ke schválení AD výrobní dokumentaci fasády AD s podmínkou předložit ještě spárořez fasády. **SPLNĚNO SCHVÁLENO**

26/2 Uživatel předloží návrh systému tzv. „generálního klíče“. **TRVÁ** T: 28.2.2015

27/1 specifikaci ostatních svítidel + nouzové osvětlení předloží zhotovitel k odsouhlasení AD + objednateli s podmínkou výpočtu intenzity osvětlení **SPLNĚNO** Žádám o souhlas AD **SPLNĚNO**

27/2 Zhotovitel + TDS projedná návrhy změnových listů dle seznamu a předá ke schválení objednateli **TRVÁ** bod rozšířen o změnu: zvětšení skladu m.č.1.47-1.52

28/2 Vzor maleb režného zdiva a stropu Odsouhlasit AD **TRVÁ**

28/3 Rozvody EI, VZT, ZTI 1.NP. zhotovitel prověří z hlediska ceny prací **SPLNĚNO** předloží návrh změnového listu

29/1 Předloženo ke schválení AD: rozvaděč VN **SCHVÁLENO**, záložní zdroj UPS, **SCHVÁLENO** transformátor **TRVÁ**

29/2 Projektant dořeší detail spáry kolem osazených oken. (návaznost na PREFA, pohl. zdivo) **TRVÁ** zhotovitel projedná detail s výrobcem oken

29/3 Předloženo ke schválení AD : svítidla VO. Vhodnost projednat se správcem (ing. Chromeček), **NESCHVÁLENO** zhotovitel předloží nový návrh

Nouzová svítidla **SCHVÁLENO**

svítidlo „A“ nad hrací plochou **NESCHVÁLENO** zhotovitel předloží nový návrh

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

30/1 Přemístění rozvaděče RS.3.1 z m.č. 3.04 do m.č. 3.07 bez změny ceny **SCHVÁLENO**

30/2 Vzorkování výsledkové tabule: předložený návrh připomínkován, zhotovitel předloží doplněný návrh

30/3 Změna v rozvaděči VN vyměněny pole RH za RC **SCHVÁLENO**

30/4 Vzorkování ochranné mříže: **SCHVÁLENO**

30/5 Výška svítidel „A“ nad hrací plochou – kopíruje spodní přírubu vazníku cca 11m nad plochou. Odsouhlasení svítidla ozn. „A“ trvá

30/6 Vzorkování zařizovacích předmětů – trvá

30/7 Návrh na změnu dispozice- vybudování pokladny v 1.NP

Objednatel rozhodne o požadavku

Nutno dořešit systém vstupenek. Zaj. objednatel, uživatel

Příští kontrolní den se koná v úterý 3.2. 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 14,00 hod.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

