

## KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

## kontrolní den č.33

Zápis z kontrolního dne 17.2.2015

Přítomni:

Marek Klement - uživatel  
 Petr Nasler – zhotovitel  
 Marek Rýdl – zhotovitel  
 Josef Janů – VK K. Vary  
 Zdeněk Pelinka - projektant  
 František Kocourek – objednatel  
 Zdeněk Houdek - uživatel  
 Vojtěch Plachý – TDS  
 Petr Deraha – koordinátor BOZP

Schválen zápis z minulého KD 32 bez připomínek

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel **TRVÁ**

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění prací dle SOD.

**KRIZOVÝ STAV TRVÁ**

- Poj. izolace + parotěs.	termín dok. 16.1.2015	NESPLNĚNO
- Milník – provedení instalací v podlaze	23.1.2015	NESPLNĚNO
- Podlahy v zázemí	30.1.2015	NESPLNĚNO

Objednatel upozorňuje na souvislosti s nesplněním termínu dokončení stavby, čerpání dotací ostatních projektů v rámci výzvy.

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR kompatibilní se systémy KV Areny. Po výběru zhotovitelů proběhla koordinační jednání. Předat výsledek jednání objednateli **TRVÁ**

Po určení zhotovitele předloží změnový list na práce ve velínu KV Areny. Konečné řešení systému EPS nutno schválit a projednat s HZS Karl. kraje. zajistí zhotovitel. **TRVÁ** Podmínky napojení EPS na centrální pult: samostatný vysílač na hale, není v SOD, návrh změnového listu předloží zhotovitel. Zhotovitel projedná a předloží ke schválení objednateli konečné řešení EPS. **TRVÁ**

17/1 Zařízení na sklápění košů

Dodání zařízení zajišťuje objednatel. + technická pomoc projektant + uživatelské schválení BK K. Vary. Projektant předložil změny v PD z důvodu osazení konstrukce košů. (změna v rozmístění svítidel nad hrací plochou, úpravy v rozvaděči NN.) předáno zhotoviteli, předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**

Zhotovitel Předloží návrh změnového listu na zařízení sklápění košů dle PD z 4.2.2015 + nouzové ovládání spouštění.

18/1 Vybavení haly

zajišťuje objednatel+uživatel. Termín dodání, požadavky na stavbu, koordinovat se zhotovitelem stavby. **SPLNĚNO**

22/1 Možnost navýšení kapacity diváků haly:

Projektant vyhotoví dodatek k PD. T: 15.2.2014 Projektant zajistí projednání změny stavby na SÚ. Zhotovitel požaduje z hlediska provádění stavby info o změnách na stavbě v co nejkratším termínu. **ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO**, předána část 2 (4) zhotoviteli, TDS objednateli. ( Osazení dveří na sev. fasádě + ter. úprava). Pozastavena výroba a montáž VZT potrubí u vzduchotechnické jednotky č.1 Doplnění PD

předá projektant zhotoviteli T: 17.2.2015 **TRVÁ** Zhotovitel žádá o přesnou specifikaci VZT potrubí urychleně

24/1 Zhotovitel předložil 3 varianty řešení podlahy hrací plochy. Projektant posoudí nabídky, jejich technická data a splnění požadavku PD. **SPLNĚNO** Fi. PAVLACKÝ Zhotovitel předloží vzorek podlahy

26/2 Uživatel předloží návrh systému tzv. „generálního klíče“. **TRVÁ** T: 28.2.2015

27/2 Zhotovitel + TDS projedná návrhy změnových listů dle seznamu a předá ke schválení objednateli **TRVÁ**

28/2 Vzor maleb rezného zdiva a stropu Odsouhlasit AD **SPLNĚNO, SCHVÁLENO**

29/2 detail spáry kolem osazených oken. (návaznost na PREFA, pohl. zdivo, zhotovitel provede vzorek řešení ke schválení AD, TDS T: příští KD **TRVÁ**

29/3 Předloženo ke schválení AD: svítidla VO. Vhodnost projednat se správcem (ing. Chromeček), zhotovitel předloží nový návrh **TRVÁ**

30/2 Vzorkování výsledkové tabule: 2ks tabule předložený návrh připomínkovan, zhotovitel předloží doplněný návrh **TRVÁ technické připomínky , vysoká cena**

30/6 Vzorkování zařizovacích předmětů **TRVÁ**

30/7 Návrh na změnu dispozice- vybudování pokladny v 1.NP Systém vstupenek elektronický, **SCHVÁLEN** zhotovitel předloží návrh změnového listu **TRVÁ**

31/1 Zhotovitel předloží nový návrh na čidla spínání osvětlení **TRVÁ**

31/2 Akustické obklady stěn a stropu. Zhotovitel předložil návrh materiálů ke schválení. Doplní specifikaci, technická data. **TRVÁ**

31/4 Připojení areálu na VN. Vyhotoven projekt dodavatelem ČEZ. Návrh řešení nebrání zhotoviteli v postupu prací. Projektant zajistí stanovisko ČEZ k PD haly. **NENÍ POTŘEBA** Projektant žádá o předložení projektu napojení haly na VN. **TRVÁ**

32/2 Parapet. kanál - Zhotovitel předloží nové řešení ke schválení AD **SCHVÁLENO**

32/3 Zástupcem VK K. Vary předložen návrh řešení spouštěcí sítě mezi hřišti. Objednatel zajišťuje jako provozní soubor?, tech. pomoc projektant. Technické požadavky předložit urychleně zhotoviteli.

Kdo zajistí, uhradí, odsouhlasí ?

32/4 V poslední řadě v hledišti vypustit osazení sedačky v místě PREFA sloupu. cca 7ks. Počet dodávaných sedaček neměnit. **SPLNĚNO**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

33/1 Vzorkování sedaček pro diváky: Tribunová sedačka - dodavatel Sedasport, sedačka typ: Toronto barva červená **SCHVÁLENO**

33/2 Vzorkování WC přičky: - barva Rabinrot 0318. z materiálu HPL - kompaktní deska tl. 12mm, s povrchovou úpravou melamin. **SCHVÁLENO**

33/3 Vzorkování zdroj chladu: doplnit technická data, **NESCHVÁLENO**

33/4 Vzorkování pokladní systém AS Parking: **SCHVÁLENO**, zhotovitel předloží návrh změnového listu ke schválení

33/5 Vzorkování dlažeb: dlažba s protiskluzem R11 použita do mokrých prostor,- RAKO Taurus Granit TR7 350 76.

33/6 Informační systém: Kdo zajistí, zaplatí, vybere. ?

Příští kontrolní den se koná v úterý 17.2. 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 12,00 hod.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
Krušnohorská 737/10  
360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
IČ: 280 42 395  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

