

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.34

Zápis z kontrolního dne 24.2.2015

Přítomni:

Petr Deraha – koordinátor BOZP
 Vojtěch Plachý – TDS
 Marek Klement - uživatel
 Petr Nasler – zhotovitel
 Marek Rýdl – zhotovitel
 František Kocourek – objednatel
 Josef Janů – VK K. Vary
 Zdeněk Pelinka - projektant
 Zdeněk Houdek – uživatel
 Roman Maleček – BK K.Vary

Schválen zápis z minulého KD 33 s připomínkou

Bod 24/1 doplněno: **vybrána**Bod 33/5 doplněno **Dlažba do such. Prostor – RAKO Granit JURA červená R9**

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel **TRVÁ**

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění prací dle SOD.

KRIZOVÝ STAV TRVÁ

- | | | |
|---|-----------------------|------------------|
| - Poj. izolace + parotěs. | termín dok. 16.1.2015 | SPLNĚNO |
| - Milník – provedení instalací v podlaze | 23.1.2015 | SPLNĚNO |
| - Podlahy v zázemí | 30.1.2015 | SPLNĚNO |
| - Úprava povrchů vnější (provětrávaná fasáda) | 13.2.2015 | NESPLNĚNO |

Objednatel upozorňuje na souvislosti s nesplněním termínu dokončení stavby, čerpání dotací ostatních projektů v rámci výzvy.

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR kompatibilní se systémy KV Areny. Po výběru zhotovitelů proběhla koordinační jednání. Předat výsledek jednání objednateli **SPLNĚNO** projednat a schválit s uživatelem

zhotovitel předloží změnový list na práce ve velínu KV Areny. **TRVÁ**

Konečné řešení systému EPS nutno schválit a projednat s HZS Karl. kraje. zajistí zhotovitel. **TRVÁ**
 Podmínky napojení EPS na centrální pult: samostatný vysílač na hale, není v SOD, návrh změnového listu předloží zhotovitel. Zhotovitel projedná a předloží ke schválení objednateli konečné řešení EPS. **TRVÁ**

17/1 Zařízení na sklápění košů

Dodání zařízení zajišťuje objednatel. + technická pomoc projektant + uživatelské schválení BK K. Vary. **POZASTAVENO** Projektant předložil změny v PD z důvodu osazení konstrukce košů. (změna v rozmístění svítidel nad hrací plochou, úpravy v rozvaděči NN.) předáno zhotoviteli, předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**

Zhotovitel Předloží návrh změnového listu na zařízení sklápění košů dle PD z 4.2.2015 + nouzové ovládání spouštění. **TRVÁ**

22/1 Možnost navýšení kapacity diváků haly:

Projektant vyhotoví dodatek k PD. T: 15.2.2014 Projektant zajistí projednání změny stavby na SÚ. **TRVÁ** Zhotovitel požaduje z hlediska provádění stavby info o změnách na stavbě v co nejkratším termínu. **ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO**, Pozastavena výroba a montáž VZT potrubí u vzduchotechnické jednotky č.1 Doplnění PD předá projektant zhotoviteli T: 17.2.2015 **SPLNĚNO** beze změny VZT splňuje požadavky, pokračovat dle SOD

HPL obklad stěny z důvodu osazení mobilní tribuny neprovádět

24/1 řešení podlahy hrací plochy. **vybrána** Fi. PAVLACKÝ Zhotovitel předloží vzorek podlahy zhotovitel projedná s fi PAVLACKÝ splnění zadaných podmínek dle PD.

26/2 Uživatel předloží návrh systému tzv. „generálního klíče“. **TRVÁ** T: 28.2.2015 proběhne jednání subzhotovitel + uživatel

27/2 Zhotovitel + TDS projedná návrhy změnových listů dle seznamu a předá ke schválení objednateli **TRVÁ**

29/2 detail spáry kolem osazených oken. (návaznost na PREFA, pohl. zdivo, zhotovitel provede vzorek řešení ke schválení AD, TDS T: příští KD **TRVÁ** T: 10.3.2015

29/3 Předloženo ke schválení AD: svítidla VO. Vhodnost projednat se správcem (ing. Chromeček), zhotovitel předloží nový návrh **SPLNĚNO** prosím o vyjádření správce (ing. Chromeček),

30/2 Vzorkování výsledkové tabule: 2ks tabule předložený návrh připomínkovan, zhotovitel předloží doplněný návrh **SPLNĚNO**

Předložena 2 KS tabule 2,8 x 2,05 m, prosím o stanovisko sport. klubů, ruší se info tabule na sev. stěně. Zhotovitel předloží návrh změnového listu, Tabule u severní fasády – odklonit od stěny.

30/6 Vzorkování zařizovacích předmětů **PŘEDLOŽENO** prosím o stanovisko AD k navrženým bateriím a rozdělení

30/7 Návrh na změnu dispozice- vybudování pokladny v 1.NP **SCHVÁLENO** Systém vstupenek elektronický, zhotovitel předloží návrh změnového listu **TRVÁ** 2.3. 2015 Proběhne koordináční schůzka zhotovitel + uživatel

31/1 Zhotovitel předloží nový návrh na čidla spínání osvětlení **TRVÁ**

31/2 Akustické obklady stěn a stropu. Zhotovitel předložil návrh materiálů ke schválení. Doplní specifikaci, technická data. **PŘEDLOŽENO** Vyjádření AD **PŘEDLOŽENO**. Prosím o stanovisko objednatele

31/4 Připojení areálu na VN. Vyhotoven projekt dodavatelem ČEZ. Projektant žádá o předložení projektu napojení haly na VN. **TRVÁ**

32/3 Zástupcem VK K. Vary předložen návrh řešení spouštěcí sítě mezi hřišti. Objednatel zajišťuje jako provozní soubor, tech. pomoc projektant. Technické požadavky předložit urychleně zhotoviteli. **TRVÁ** Prosím o stanovisko objednatele. Zámečnický výrobek V2 neprovádět.

33/3 Vzorkování zdroj chladu: doplnit technická data, **NESCHVÁLENO TRVÁ**

33/4 Vzorkování pokladní systém AS Parking: **SCHVÁLENO**, zhotovitel předloží návrh změnového listu ke schválení Bod sloučen s bodem 30/7

33/5 Vzorkování dlažeb: dlažba s protiskluzem R11 použita do mokrých prostor,- RAKO Taurus Granit TR7 350 76.

Dlažba do such. prostor – RAKO Granit JURA červená R9 **SCHVÁLENO**

AD překontroluje výkaz výměr dlažeb a soklů T: příští KD

33/6 Informační systém: AD navrhne po dohodě s uživatelem.

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

34/1 Vzorkování GEOMŘÍŽ TENAX 3D GRID XL **ODSOUHLASENO**

34/2 Vzorkování vyhřívaná vpust' HL **ODSOUHLASENO**

34/3 Vzorkování ozvučení – reproduktory OHNITRONIC **NEODSOUHLASENO**, zhotovitel předloží nový návrh

34/4 Vzorkování EPS. Ústředna IQ8 Control M, čidla IQ8Q uad, tlačítkový hlásič IQ8 **ODSOUHLASENO**

34/5 Vzorkování jednotný čas: prosím o stanovisko uživatele (doplnění údajů), AD souhlasí,

34/6 Logo na fasádě. Zhotovitel předloží návrh dle PD k odsouhlasení AD

34/7 Západní stěna monolit. Neprovádět stěrkovou úpravu stěny. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Příští kontrolní den se koná v úterý 3.3. 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 13,00 hod.

zapsal: ing. Plachý









Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

PRESENČNÍ LISTINA

Kontrolní den č. 34 stavby:

HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY KARLOVY VARY

Karlovy Vary dne 24.2.2015 9,00 hod.

jméno a příjmení	organizace	podpis
Petr ŠERÁHA	Kobleny a spol.	
Vojtěch PLAG	ODS	
Marek Klement	KV Avana	
Petr Dikarler	OHL	
Marek RYDL	OHL	
Frant. Kocourek	ORI MM K.Vary	
Zdeněk Houdel	KV Avana	
ROMAN MAJEROV	ZKLADO a.s.	