

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.35

Zápis z kontrolního dne 3.3.2015

Přítomni:

Marek Klement - uživatel
 Petr Nasler – zhotovitel
 Marek Rýdl – zhotovitel
 Roman Mühlheim – zhotovitel
 Josef Janů – VK K. Vary
 Zdeněk Pelinka - projektant
 František Kocourek – objednatel
 Zdeněk Houdek – uživatel
 Roman Maleček – BK K.Vary
 Hynek Pavlacky - zhotovitel
 Vojtěch Plachý – TDS

Schválen zápis z minulého KD 34 s připomínkou

Bod 30/2 doplněno: v severovýchodním koutu

Bod 33/4 zrušeno: ~~pokladní systém, Bod sloučen s bodem 30/7~~ doplněno: turniketů a branky

Bod 30/7 doplněno: systém AS Ticket

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel **TRVÁ**

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění prací dle SOD.

KRIZOVÝ STAV TRVÁ- Úprava povrchů vnější (provětrávaná fasáda) 13.2.2015 **NESPLNĚNO**

Objednatel upozorňuje na souvislosti s nesplněním termínu dokončení stavby, čerpání dotací ostatních projektů v rámci výzvy.

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR kompatibilní se systémy KV Areny. Zhotovitel předloží změnový list na práce ve velínu KV Areny. **TRVÁ**

Konečné řešení systému EPS nutno schválit a projednat s HZS Karl. kraje. zajistí zhotovitel. **TRVÁ**
 Podmínky napojení EPS na centrální pult: samostatný vysílač na hale, není v SOD, návrh změnového listu předloží zhotovitel. Zhotovitel projedná a předloží ke schválení objednateli konečné řešení EPS. **TRVÁ**

Firma ICS vypracuje PD na propojení datových přenosů mezi objektem haly a KV Arenou, na základě objednávky objednatele. Konečné řešení schválit uživatelem.

17/1 Zařízení na sklápění košů

Dodání zařízení zajišťuje objednatel. + technická pomoc projektant + uživatelské schválení BK K. Vary. **POZASTAVENO** Projektant předložil změny v PD z důvodu osazení konstrukce košů. (změna v umístění svítidel nad hrací plochou, úpravy v rozvaděči NN.) předáno zhotoviteli, předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**

Zhotovitel Předloží návrh změnového listu na zařízení sklápění košů dle PD z 4.2.2015 + nouzové ovládání spouštění. **SPLNĚNO** zaslat k odsouhlasení v el. verzi AD a objednatel k odsouhlasení

22/1 Navýšení kapacity diváků haly:

Projektant vyhotoví dodatek k PD. T: 15.2.2014 Projektant zajistí projednání změny stavby na SÚ. **TRVÁ** Zhotovitel požaduje z hlediska provádění stavby info o změnách na stavbě v co nejkratším termínu. **ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO**, předána PD napojení dveří v sev. fasádě na EPS

Varianta tribuny: čeká se na stanovisko objednatele

24/1 řešení podlahy hrací plochy. **vybrána** Fi. PAVLACKÝ Zhotovitel předloží vzorek podlahy **SPLNĚNO**, **SCHVÁLENO** zhotovitel doloží zkoušku parametru „standartní deformace“.

26/2 Uživatel předloží návrh systému tzv. „generálního klíče“. **TRVÁ** T: 28.2.2015 proběhne jednání subzhotovitel + uživatel

27/2 Zhotovitel + TDS projedná návrhy změnových listů dle seznamu a předá ke schválení objednateli **TRVÁ**

29/2 detail spáry kolem osazených oken. (návaznost na PREFA, pohl. zdivo, zhotovitel provede vzorek řešení ke schválení AD, TDS T: příští KD **TRVÁ** T: 10.3.2015

29/3 Předloženo ke schválení AD: svítidla VO. Vhodnost projednat se správcem (ing. Chromeček), **ODSOUHLENO**.

30/2 Vzorkování výsledkové tabule: 2ks tabule předložený návrh připomínkovan, zhotovitel předloží doplněný návrh **SPLNĚNO**

Předložena 2 KS tabule 2,8 x 2,05 m (výr. fi. HDT), prosím o přesnou specifikaci výrobce a stanovisko sport. klubů **TRVÁ** Zhotovitel předloží návrh změnového listu, tabule v severovýchodním koutu – odklonit od stěny.

30/6 Vzorkování zařizovacích předmětů **PŘEDLOŽENO** prosím o stanovisko AD k navrženým bateriím a rozdělení **TRVÁ**

30/7 Systém vstupenek elektronický, zhotovitel předloží návrh změnového listu **TRVÁ** 2.3. 2015 **Proběhne koordinační schůzka zhotovitel + uživatel systém AS Ticket (čtvrtek 5.3.2015 10,00 hod)**

31/1 Zhotovitel předloží nový návrh na čidla spínání osvětlení **TRVÁ**

31/2 Akustické obklady stěn a stropu. Zhotovitel předložil návrh materiálů ke schválení. Doplní specifikaci, technická data. **PŘEDLOŽENO** Vyjádření AD **PŘEDLOŽENO. SCHVÁLENO**

31/4 Připojení areálu na VN. Vyhotoven projekt dodavatelem ČEZ. Projektant žádá o předložení projektu napojení haly na VN. **SPLNĚNO**

32/3 Zástupcem VK K. Vary předložen návrh řešení spouštěcí sítě mezi hřišti. Objednatel zajišťuje jako provozní soubor, tech. pomoc projektant. Technické požadavky předložit urychleně zhotoviteli. **TRVÁ** Prosím o stanovisko objednatele. **TRVÁ** zhotovitel upozorňuje na termín bourání prostor lešení 27.3.2015

33/3 Vzorkování zdroj chladu: doplnit technická data, **NESCHVÁLENO TRVÁ**

33/4 Vzorkování ~~peklační systém~~ turniketů a branky AS Parking: **SCHVÁLENO**, zhotovitel předloží návrh změnového listu ke schválení ~~Bod sloučen s bodem 30/7~~

33/5 Vzorkování dlažeb: dlažba s protiskluzem R11 použita do mokrých prostor,- RAKO Taurus Granit TR7 350 76.

Dlažba do such. prostor – RAKO Granit JURA červená R9 **SCHVÁLENO**

AD překontroluje výkaz výměr dlažeb a soklů T: příští KD **SPLNĚNO** Výkaz výměr OK

33/6 Informační systém: AD navrhne po dohodě s uživatelem. **TRVÁ**

34/3 Vzorkování ozvučení, zhotovitel předloží nový návrh **TRVÁ**

34/5 Vzorkování jednotný čas: prosím o stanovisko uživatele (doplnění údajů), AD souhlasí, **SCHVÁLENO**

34/6 Logo na fasádě. Zhotovitel předloží návrh dle PD k odsouhlasení AD **TRVÁ**

34/7 Západní stěna monolit. Neprovádět stěrkovou úpravu stěny. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

35/1 Změna svítidla ozn. „H“ **NEODSOUHLENA**

35/2 Kolize vedení VZT x PREFA ve 3.NP. Doplnění PD předáno zhotoviteli. AD zašle el. verzi TDS a objednateli.

35/3 Přívod telefonní linky do rozvaděče VN: stanovisko ČEZ zjistí objednatel

35/4 Telefony v areálu KV Areny: Projektant prověří propojení haly s KV Arenou dle připomínek uživatele.

35/5 Uživatel dodá systém číslování sedaček. Zhotovitel přeposle podklad uživateli.

35/6 Rozmístění sedaček – **ODSOUHLASENO** dle návrhu zhotovitele dle PD

Příští kontrolní den se koná v úterý 10.3. 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 12,30 hod.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY KARLOVY VARY

PŘESTAVBA USTONA

KONTROLNÍ DEN Č. 35

3.3.2015

Jméno

FIRMA

Podpis

Marek Klement

KV Aréna



Petr Nášler

OHLEŠ



Marek Dýdl

OHLEŠ

Roman MÜHLHEIM

ICS-systemy
Slaboprůdu



JOSEF JAWO - ve KV (oproti pojezdu) + IPAN

ZDENĚK FELINKA

HELIKA a.s.



František Kocourek

ORI KHK Vary

Eduik Houdik

KV Aréna

HLINEK PAVLACEK

PAVLACEK s.r.o.

VOJTECH PLAC

DS

