

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.36

Zápis z kontrolního dne 10.3.2015

Přítomni:

Zdeněk Houdek – uživatel
 Vojtěch Plachý – TDS
 Marek Rýdl – zhotovitel
 František Kocourek – objednatel
 Zdeněk Pelinka - projektant
 Petr Deraha – koordinátor BOZP
 Roman Maleček – BK K.Vary
 Josef Janů – VK K. Vary
 Marek Klement - uživatel
 Libor Sladký – projektant slaboproud

Schválen zápis z minulého KD 35 bez připomínek

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel **TRVÁ**
 6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění prací dle SOD.

KRIZOVÝ STAV TRVÁ

- Úprava povrchů vnější (provětrávaná fasáda) 13.2.2015 **NESPLNĚNO**
 Objednatel upozorňuje na souvislosti s nesplněním termínu dokončení stavby, čerpání dotací ostatních projektů v rámci výzvy.
 13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR kompatibilní se systémy KV Areny. Zhotovitel předloží změnový list na práce ve velínu KV Areny. **ZRUŠENO**. Projektant zašle p. Sladkému (sladky@ics-kv.cz) PD slaboproud, „čistě“ půdorysy.
 Provést optické vedení z haly do KV Areny, zhotovitel předloží ZL.
 Konečné řešení systému EPS nutno schválit a projednat s HZS Karl. kraje. zajistí zhotovitel. **SPLNĚNO**
 schválen systém Esser IQ8 Podmínky napojení EPS na centrální pult: samostatný vysílač na hale, není v SOD V SOD je (F1.001.100 Slaboproudé rozvody pol. Č. 37), Zhotovitel projedná a předloží ke schválení objednateli konečné řešení EPS. **SPLNĚNO**
 Firma ICS vypracuje PD na propojení datových přenosů mezi objektem haly a KV Arenou, na základě objednávky objednatele. Konečné řešení schválit uživatelem. **TRVÁ T: 1.týden 04/2015**
 17/1 Zařízení na sklápění košů
 Dodání zařízení zajišťuje objednatel. + technická pomoc projektant + uživatelské schválení BK K. Vary. **POZASTAVENO** Projektant předložil změny v PD z důvodu osazení konstrukce košů. (změna v umístění svítidel nad hrací plochou, úpravy v rozvaděči NN.) předáno zhotoviteli, předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**
 Zhotovitel Předloží návrh změnového listu na zařízení sklápění košů dle PD z 4.2.2015 + nouzové ovládání spouštění. **SPLNĚNO** zaslat k odsouhlasení v el. verzi AD a objednatel k odsouhlasení **SPLNĚNO** zhotovitel doplní nabídku o technickou specifikaci a ujištění o splnění zadání
 22/1 Navýšení kapacity diváků haly:

- Projektant vyhotoví dodatek k PD. T: 15.2.2014 Projektant zajistí projednání změny stavby na SÚ.
TRVÁ Zhotovitel požaduje z hlediska provádění stavby info o změnách na stavbě v co nejkratším termínu. **ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO** Varianta tribuny: čeká se na stanovisko objednatele **TRVÁ**
 24/1 podlahy hrací plochy: zhotovitel doloží zkoušku parametru „standartní deformace“. **TRVÁ**
 26/2 Uživatel předloží návrh systému tzv. „generálního klíče“. proběhne jednání subzhotovitel + uživatel **SPLNĚNO**
 27/2 Zhotovitel + TDS projedná návrhy změnových listů dle seznamu a předá ke schválení objednateli **TRVÁ**
 29/2 detail spáry kolem osazených oken. (návaznost na PREFA, pohl. zdivo, zhotovitel provede vzorek řešení ke schválení AD, TDS **SPLNĚNO** provedeno styk PREFA, styk pohl. zdivo **TRVÁ**
 30/2 Vzorkování výsledkové tabule: 2ks tabule předložený návrh připomínkovan, zhotovitel předloží doplněný návrh **SPLNĚNO**
 Předložena 2 KS tabule 2,8 x 2,05 m (výr. fi. HDT), prosím o přesnou specifikaci výrobce a stanovisko sport. klubů **TRVÁ** Zhotovitel předloží konečný návrh dle koordinačního jednání (p. Maleček, p. Houdek) + proběhne předvedení systému T: 13.3.2015. V případě nedodržení termínu předložit projednanou světelnou tabuli.
 30/6 Vzorkování zařízení předmětů **PŘEDLOŽENO** prosím o stanovisko AD k navrženým bateriím a rozdělení **NESCHVÁLENO**, požadován rubínový mechanismus **TRVÁ**
 30/7 Systém vstupenek elektronický, zhotovitel předloží návrh změnového listu **TRVÁ** 2.3. 2015 Proběhne koordinační schůzka zhotovitel + uživatel systém AS Ticket **TRVÁ** další jednání uživatel+sportovci, výsledek předložit zhotoviteli
 31/1 Zhotovitel předloží nový návrh na čidla spínání osvětlení **SPLNĚNO** Swiss Garde 3100IR, Swiss Garde 360 Premium AP
 32/3 Zástupcem VK K. Vary předložen návrh řešení spouštěcí sítě mezi hřišti Prosím o stanovisko objednatele. **TRVÁ** zhotovitel upozorňuje na termín bourání prostor. řešení 27.3.2015 Zvolena varianta shrnování sítě do strany. Dodání a výběr zajišťuje objednatel? Koordinace AD.
 33/3 Vzorkování zdroj chladu: doplnit technická data, **NESCHVÁLENO** **TRVÁ**
 33/4 Vzorkování turniketů a branky AS Parking: **SCHVÁLENO**
 33/6 Informační systém: AD navrhne po dohodě s uživatelem. **TRVÁ**
 34/3 Vzorkování ozvučení, **SCHVÁLENO** Nabídka bude posouzena o připomínky AD
 34/6 Logo na fasádě. Zhotovitel předloží návrh dle PD k odsouhlasení AD **PŘEDLOŽENO** schválit AD
 34/7 Západní stěna monolit. Neprovádět stěrkovou úpravu stěny. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**
 35/2 Kolize vedení VZT x PREFA ve 3.NP. Doplnění PD předáno zhotoviteli. AD zašle el. verzi TDS a objednateli. **SPLNĚNO** zaslat řešení TDS a objednateli, zhotovitel předloží návrh změnového listu
 35/3 Přívod telefonní linky do rozvaděče VN: stanovisko ČEZ zjistí objednatel **SPLNĚNO** Není potřeba
 35/4 Telefony v areálu KV Areny: Projektant prověří propojení haly s KV Arenou dle připomínek uživatele. **SPLNĚNO**. návrh vyhovuje
 35/5 Uživatel dodá systém číslování sedaček. **TRVÁ** Zhotovitel přeposle podklad uživateli. **SPLNĚNO**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

- 36/1 Vzorkování pantů + samozavírač **SCHVÁLENO**
 36/2 Vzorkování přístrojové krabice, prosím o stanovisko AD
 36/3 Vzorkování detektor otevření, rozbití skla **SCHVÁLENO**
 36/4 Zhotovitel požaduje prodloužení lhůty výstavby díla z důvodu zastavení prací na VZT + související práce ze strany objednatele. Zdůvodnění a žádost zaslat samostatně smluvnímu partnerovi (Magistrát města KV).

Příští kontrolní den se koná v úterý 17.3. 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 13,00 hod.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušnohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 280 42 395
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

