

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.44

Zápis z kontrolního dne 5.5.2015

Přítomni:

Marek Rýdl – zhotovitel
 František Kocourek - objednatel
 Zdenek Pelinka – projektant
 Hynek Pavlacký – zhotovitel
 Josef Janů – VK K.Vary
 Vojtěch Plachý – TDS
 Roman Maleček – BK K.Vary
 Antonín Buchta – projektant

Schválen zápis z minulého KD 43 bez připomínek

Kontrola posledního zápisu:

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR .

Provést optické vedení z haly do KV Areny, zhotovitel předloží ZL po předložení schválené PD **TRVÁ**
 Uživatel trvá na včasném provedení a propojení objektů KV Areny s halou **Objednatel v současné době nemá zajištěno financování**

17/1 Zařízení na sklápění košů

Zhotovitel předloží schema provedené elektro přípravy pro zařízení. Zašle elektronicky projektantovi, objednateli, uživateli. **SPLNĚNO**

22/1 Navýšení kapacity diváků haly:

Projektant zajistí projednání změny stavby na SÚ. **SPLNĚNO**24/1 podlahy hrací plochy: zhotovitel doloží zkoušku parametru „standartní deformace“. **TRVÁ**

27/2 Zhotovitel + TDS projedná návrhy změnových listů dle seznamu a předá ke schválení objednateli **TRVÁ**

30/7 Systém vstupenek elektronický, Zhotovitel neprovede. Musí zajistit objednatel, uživatel mimo SOD.

33/6 Informační systém: projektant předloží konečný návrh k odsouhlasení **SPLNĚNO** Prosím o stanovisko objednatele ve věci zajištění

39/2 Napojení areálu na el. energii – CEZ Distribuce. Zajišťuje objednatel, zhotovitel požaduje napojení do termínu zahájení komplexních zkoušek tj. 11.5.2015 **TRVÁ** Rozpor v hodnotě měřícího transformátoru proudu 400/5A x 600/5A Prosím o stanovisko projektanta. Zhotovitel předloží objednateli opravené schema trafostanice.

42/2 Kritika provedení bet. potěru pod hrací plochou – Zastaveny práce na pokládce palubové podlahy do vyřešení situace. **TRVÁ** Provedeny další zkoušky bet. mazanina tř. C 12/15, podklady zaslat projektantovi k požadovanému stanovisku.

42/3 Kritika provedení dlažeb na ochozu a v místě bufetu. – zhotovitel opraví **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

44/1 Objednatel zjistí u zhotovitele mobilní tribuny zatěžovací schema na podlahu hrací plochy. Info předat zhotoviteli.

44/2 Vyjasněno lajnování hřišť. Barevnost červená 3000, šedivá 7032

44/3 Odsouhlasena odvětrávací lišta kolem hrací plochy – 2x obdélníková lišta s překrytím 10mm

44/4 Určena barevnost soklu budovy změna na vzorek č. ...

Příští kontrolní den se koná v úterý 12.5. 2015 v 9,00 hod. na stavbě.
Jednání ukončeno ve 12,00 hod.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 305
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

