

## KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

## kontrolní den č.46

Zápis z kontrolního dne 19.5.2015

Přítomni:

Marek Rýdl – zhotovitel  
 Marek Klement – uživatel  
 Josef Janů – VK K. Vary  
 František Kocourek - objednatel  
 Zdenek Pelinka – projektant  
 Vojtěch Plachý – TDS  
 Jakub Novotný – VK Karlovarsko  
 Roman Maleček – BK K.Vary

Schválen zápis z minulého KD 45 bez připomínek

Kontrola posledního zápisu:

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR .

Provést optické vedení z haly do KV Areny **PROVEDENO**, zhotovitel předloží ZL po předložení schválené PD **TRVÁ**24/1 podlahy hrací plochy: zhotovitel doloží zkoušku parametru „standartní deformace“. **SPLNĚNO**27/2 Zhotovitel + TDS projedná návrhy změnových listů dle seznamu a předá ke schválení objednateli **SPLNĚNO**33/6 Informační systém Prosím o stanovisko objednatele ve věci zajištění **SPLNĚNO** Zajišťuje MM K.Vary39/2 Napojení areálu na el. energii – CEZ Distribuce. Zajišťuje objednatel, zhotovitel požaduje napojení do termínu zahájení komplexních zkoušek tj. 11.5.2015 K dnešnímu dni nenapojeno, předpoklad do 15.5.2015 **TRVÁ** Rozpor v hodnotě měřícího transformátoru proudu 400/5A x 600/5A Prosím o stanovisko projektanta. **SPLNĚNO** Zhotovitel doloží výchozí revizi elektroměr. rozvaděče. **SPLNĚNO** Osazení měření přislíbeno 20.5.201542/2 Kritika provedení bet. potěru pod hrací plochou – Zastaveny práce na pokládce palubové podlahy do vyřešení situace. Provedeny další zkoušky bet. mazanina tř. C 12/15, podklady zaslat projektantovi k požadovanému stanovisku. **SPLNĚNO** Prosím o stanovisko projektanta42/3 Kritika provedení dlažeb na ochozu a v místě bufetu. – zhotovitel opraví **TRVÁ** Bod bude řešen v rámci předávacího řízení44/2 Vyjasněno lajnování hřiště. Barevnost červená 3000, šedivá 7032 **TRVÁ** výsledné řešení hrací plochy schválené sport. partnery bude předložen zhotoviteli. Zajistí ing. Janů T: ihned **SPLNĚNO** Řešení předáno zhotoviteli. Ten rozešle účastníkům elektronicky45/2 Zhotovitel prověří zdroje VO (výkon) **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

46/1 Vzorkování odpadkový koš, stojan na kola **SCHVÁLENO**

46/2 Kontrola poskytovatele dotace proběhne ve čtvrtek 21.5.2015 v 10,00 hod na stavbě

46/3 Proškolení obsluhy uživatele: Záchytný systém proběhne ve čtvrtek 21.5.2015 v 8,00 hod.

46/4 M.č.2.29, 2.37 Osadit odvětrávací mřížky 4ks kouřotěsné 0,545m2 plocha. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Příští kontrolní den se koná v úterý 26.5. 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 12,00 hod.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
 Krušnohorská 737/10  
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
 IČ: 280 42 395  
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

