



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.2.

stavební akce:

„HUSOVKA – stavební úpravy a opravy“

ze dne: 16.7.2013

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za zhotovitele: PETROM STAVBY, s.r.o., Běchovická 26, 100 00 Praha 10 - p.Petr Kasper
- za subdodavatele: Bohemia Lignum - Stavební výplně, Botanická 6, 362 63 Dalovice - Lukáš Perutík
- za provozovatele: RECOM REALITY s.r.o., TGM 53, 360 01 Karlovy Vary - p.Karel Loučka
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary - Ing. Roman Gajdoš
- za nájemce: Karlovarský symfonický orchestr p.o. - p.Leoš Dvořák

I. Prohlídka stavby

- provedeno zateplení podlah půdního prostoru
- prováděna demontáž stávajících oken dle harmonogramu
- prováděna montáž nových oken dle harmonogramu

II. Kontrola úkolů z KD č.1

- 1) zhotovitel do skladu u vstupu v 1 NP provede osazení dveří místo okna - úkol trvá
- 2) zhotovitel do nových oken a dveří v sále vylepí neprůsvitné fólie - úkol trvá
- 3) zhotovitel osadí nová schodišťová okna bez vnitřních parapetů - úkol trvá
- 4) GP určí okno, které bude v návaznosti na požadavek památkářů repasováno - splněno
- 5) provozovatel zajistí na 10.8.2013 zpřístupnění do místnosti mobilního operátora k provedení výměny okna, popřípadě dohodne vypnutí nebo omezení provozu vlastního vysílače - úkol trvá.
- 6) zhotovitel zpracuje nabídku na provedení rozšíření přístupové komunikace k bočnímu únikovému vstupu do objektu - splněno
- 7) GP projedná s památkáři změnu nových oken v restauraci v 1PP a v půdním prostoru-tedy za špaletová tzv. eurookna - splněno

Kontrola úkolů z předání staveniště

- 1) před zahájením prací osadit dopravní značení - splněno
- 3) prostory divadla připravit - splněno
- 4) pro zařízení staveniště budou využívány pouze prostory parkoviště - splněno
- 6) práce budou zahájeny od 1PP - splněno

III. Další postup prací

- demontáž stávajících oken
- montáž nových oken dle harmonogramu
- úklid
- odvoz staveništní suti na skládku

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel osadí krycí lištu okolo nového okna v archivu KSO k vyrovnání nerovnosti stěny
- 2) zhotovitel nebude osazovat vnitřní parapety u nových oken tam, kde nevystupuje zdívo
- 3) zhotovitel vylepí do spodních křidel oken na WC v 1 NP (2x) neprůhlednou a průsvitnou fólii z vnitřní části
- 4) zhotovitel vylepí do spodních křidel oken v archivu KSO v 1 NP (4x) neprůhlednou a průsvitnou fólii zevnitř

Další KD se bude konat v úterý dne **23.7.2013**, se srazem účastníků v **9.00 hodin** na místě samém.

Zapsal: Uhlík 16.7.2013

Obdrželi: Jakub Žikeš j.zikes@recomreality.cz provozovatel
Ing.Roman Gajdoš gprojekt@gprojekt.cz projektant
Petr Kasper kasper@petromstavby.cz zhotovitel
Lukáš Perutík lukas.perutik@kalibra.cz subdodavatel
František Škaryd f.skaryd@mmkv.cz MM - OŠK
Ing.Pavel Žemlička zemlicka@spsostrov.cz Klub Paderewski
Michaela Tůmová tumova.dana@volny.cz Klub Paderewski
Filip Sedláček sedlacek@karlovyvary.cz Infocentrum
Josef Bernátek ekonom@kso.cz kso@kso.cz Karlovarský symfonický orchestr