

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č. 24

Zápis z kontrolního dne konaného 19. 2. 2015

Přítomni:

František Köhler – zhotovitel
 Lukáš Hutta – AZK, partner projektu
 František Kocourek - objednatel
 Miloslav Bokota – projektant
 Vojtěch Plachý – TDS

Zápis z kontrolního dne č. 23 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

10/2 Dle dohody dojde ke změnám v trafostanici dle podmínek ČEZ oproti schválené PD.- předána zhotoviteli. Zhotovitel předloží návrh řešení k odsouhlasení AD. **TRVÁ** Kontrola přípravy realizace přípojky VN.

13/2 Provéřit únosnost zeminy v místě obslužné komunikace **SPLNĚNO** Po následné zkoušce bude konečné řešení sanace území. **TRVÁ** zaj. projektant

14/2 Dle rozpočtu osadit obrubníky bez bet. opěry. Projektant nesouhlasí s navýšením ceny. Zhotovitel předloží rozbor položky z rozpočtu **SPLNĚNO** Zhotovitel přeposle AD k odsouhlasení. **TRVÁ**

17/2 Zhotovitel předloží vybavení objektů k odsouhlasení objednateli a AD (Aktualizace, specifikace) **TRVÁ**

19/2 Projektant prověří napojení vody z terénu do buňky z hlediska možného zamrznání. **SPLNĚNO** Schváleno řešení a přesná specifikace

20/3 Zhotovitel urychleně zajistí podzhotovitele scénických prvků z důvodu koordinace s výrobcem buněk. **SPLNĚNO**

Zhotovitel podá zprávu SOD se subzhotovitelem T. příští KD

20/4 Ze strany OHL ŽS (zhotovitel Halý pro míč. sporty) došlo k poškození chodníku a žlabu v místě betonování vodoměrné šachty. Zhotovitel trvá na odstranění havárie ze strany OHL ŽS v nejkratším termínu. Posouzení při lepších klimatických podmínkách. úklid **TRVÁ**

Se zástupci OHL ŽS proběhne jednání o koordinaci prací v korytu potoka. Provéřit úpravu dna. Zhotovitel upozorňuje na možnost poškození konstrukcí v místě budování vodoměrné šachty ze strany OHL ŽS. **TRVÁ**

21/1 Jezírko, přejezd – dotazy na projektanta části Artechnic s.r.o. **TRVÁ** T: příští KD

23/1 Telefonní budka: způsob napojení na ústřednu CB 01 (kabel) Předloženo řešení, zhotovitel předloží návrh změnového listu. Dotaz na objednatele: Lze změnit umístění tel. Budky v areálu stavby?

23/2 Vybavení CB 01, zhotovitel předloží návrh změnového listu na rozšíření díla o 2 ks záchodů, zástěna sprch. koutu. **SPLNĚNO, ODSOUHLASENO**

23/4 TDS projedná likvidaci části zahrady u obytného domu s bývalým nájemcem. **SPLNĚNO**, zápis do SD, studna zůstane zachována, zásah do zeleně dle PD, projednat se SLP, zhotovitel předloží návrh změnového listu na likvidaci suti ze zahrady.

23/5 Zhotovitel předloží návrh změnového listu k násypům (výměna násypu z výkopku za násyp z odvalu.) v místě dopravního hřiště **SPLNĚNO** posoudit AD

23/6 zhotovitel dokončuje oplocení stavby v místě odvozu ornice. **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

24/1 Vzorkování okna:

Objekt požáry: červená, objekt policie: modrá, CB 01: antracit **ODSOUHLASENO**

CB 01 dlažby WC muži, ženy Taurus Nordic 300/300mm **ODSOUHLESEN**

Koberce: Classic dunkelgrau **ODSOUHLESEN**

PVC: fatrafloor - dřevo **ODSOUHLESEN**

24/2 Předložen aktualizovaný seznam subzhotovitelů k odsouhlasení.

24/3 Zhotovitel předložil návrhy změnových listů č.14 – 17 k odsouhlasení. Zhotovitel zašle elektronicky TDS.

Jednání ukončeno v 11.00 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 26. února 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

