

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č. 27

Zápis z kontrolního dne konaného 12. 3. 2015

Přítomni:

Lukáš Hutta – AZK, partner projektu
 Miloslav Bokota - projektant
 František Kocourek - objednatel
 František Köhler – zhotovitel
 Vojtěch Plachý – TDS
 Karel Bozděch – zhotovitel
 Marek Čermák – zhotovitel

Zápis z kontrolního dne č. 26 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

10/2 Přípojka VN Dotaz na objednatele: Jaký bude upravený terén v místě přípojky VN podél panel. cesty? Výsledek (situaci etapa II.) předat ZČE. Projektant prosí o PD přípojky VN k posouzení návaznosti na CZB

13/2 Únosnost zeminy v místě obslužné komunikace: Po následné zkoušce bude konečné řešení sanace území.

Navrženo řešení geotechnika, rozsah 240 m². Projektant, objednatel s řešením souhlasí. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **SPLNĚNO**

17/2 Zhotovitel předloží vybavení objektů k odsouhlasení objednateli a AD (Aktualizace, specifikace) Zhotovitel předložil soupis vybavení dílny – náradí. Prosím o el. Verzi. Odsouhlasit AD. **TRVÁ**

20/3 Zhotovitel urychleně zajistí podzhotovitele scénických prvků z důvodu koordinace s výrobcem buněk.

Zpráva předložena. K Dnešnímu dni není podepsána smlouva o dílo na scénické prvky.

KRIZOVÝ STAV

Nesjednání dodání scénických prvků ohrožuje celý projekt stavby !!! **TRVÁ**

20/4 Ze strany OHL ŽS (zhotovitel Haly pro míč. sporty) došlo k poškození chodníku a žlabu v místě betonování vodoměrné šachty. Zhotovitel trvá na odstranění havárie ze strany OHL ŽS v nejkratším termínu. Posouzení při lepších klimatických podmínkách. úklid **TRVÁ**

Zhotovitel upozorňuje na možnost poškození konstrukcí v místě budování vodoměrné šachty ze strany OHL ŽS. **TRVÁ**

21/1 Jezírko, přejezd Zhotovitel požaduje předat rozměry, tvar jezírka. Zaj. Projektant scén. Prvků **TRVÁ**

23/1 Telefonní budka: způsob napojení na ústřednu CB 01 (kabel) Předloženo řešení, zhotovitel předloží návrh změnového listu. Zhotovitel požaduje výkaz výměr. Zaj. projektant **TRVÁ**

23/4 Likvidace části zahrady: zásah do zeleně dle PD, projednat se SLP **TRVÁ**

23/5 Zhotovitel předloží návrh změnového listu k násypům (výměna násypu z výkopku za násyp z odvalu.) v místě dopravního hřiště **SPLNĚNO** AD nesouhlasí, projektant trvá na řešení dle PD. Zhotovitel provede zkoušky na vlhkost výkopku a jeho vhodnost k zásypům v okamžiku provádění.

Dle SOD zásypy z výkopku (podmínečně vhodný). Zhotovitel předloží řešení splnění podmínky vhodnosti. (snížení vlhkosti z cca 20% na 15%). Zhotovitel nebude provádět další zkoušky, výkopek pro zásypy je nevhodný. Zhotovitel nesouhlasí s AD, že výkopek je použitelný k násypům při vhodnějším počasí. Zhotovitel požaduje řešení vzniklé situace od AD a geotechnika. Zhotovitel konstatuje, že výkopek pro zásypy je nevhodný bez následných úprav.

Objednatel zajistí vzorkování zeminy k zásypům z hlediska vlhkosti v součinnosti se zhotovitelem. T: příští týden.

Zhotovitel navrhne další postup objednateli. (Lhůta výstavby x výměna zásypového materiálu)

25/3 Vzorkování Telefonní ústředna **NEODSOUHLENO** Artechnic předloží nový návrh k odsouhlasení **TRVÁ** Žádám o stanovisko projektanta k rozvodu WIFI a tel. ústředně. projektované řešení je nefunkční?

26/1 Areálový rozvod NN: Ve výkazu výměr chybí výměry rozvodů pro rezervy a neprováděné objekty. Zhotovitel požaduje info o rozsahu prováděného díla. Zaj. Projektant, objednatel Provést dle výkazu výměr, SOD.

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

27/1 Zhotovitel Předloží návrh změnového listu na úpravu dna potoku v místě od propustku pod tratí k vtokovému objektu. zhotovitel požaduje technické řešení.

27/2 Propojení svodů vody ze střechy do kanalizace – stanovisko projektanta T: příští KD

27/3 Jezírko – návrh řešení odsouhlasit projektantem (Bokota, Černý). Cena se nemění

27/4 Rada města odsouhlasila schválené změnové listy, čeká se na podpis SOD.

27/5 Zhotovitel urguje odsouhlasení předložených změnových listů.

Jednání ukončeno v 10.00 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 19. března 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

