

# ZÁPIS

z kontrolního dne č.2 (KD2) ve věci stavby označené jako: „**Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech**“, který se konal dne 05.06. 2017 (pondělí) od 09:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: Karel Bozděch, zástupce zhotovitele VIDEST spol. s r.o.  
Ing. Jan Procházka, zástupce projektanta PONTIKA s.r.o.  
Ing. Jakub Rudolský, zástupce projektanta PONTIKA s.r.o.  
M. Drobilová, odbor rozvoje a investic MMKV

Smlouva o dílo:2017-00010/ORI ze dne 6.4.2017

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657

Zhotovitel: VIDEST s.r.o., sídlo Karlovy Vary, IČO: 27995771

## I. Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů:

1. Zhotovitel požaduje po projektantovi zpracování detailu mostního závěru (lávka A u obchodního centra). Objednatel upozorňuje, že je nutné nezasahovat do sousedního pozemku. T: TRVÁ
2. Objednatel projednal se SLP p.o. – Ing. Petřílkovou kácení křovin podél objektu garáže v šířce 1 m.

## II. Informace o stávajícím postupu stavby:

1. Probíhají práce na odstranění stávajících svrchních vrstev na lávce A.
2. Ke dni 29.5. 2017 došlo k výstavbě lešení pod jízdním pruhem ve směru na Sedlec a k dopravním opatřením dle DIO.
3. Kácení dřevin podél garáže.
4. Proběhla kontrola stavebního deníku ke dni 5.6. 2017.

## III. Z průběhu kontroly a jednání:

1. Dojde k očištění hlavních nosníků z důvodu silné koroze, aby následně došlo k statickému vyhodnocení projektantem. T: mechanické očištění proběhne do pondělí 12.6. 2017 u nosníku lávky A ve směru k hornímu nádraží.
2. Zhotovitel připraví cenovou nabídku na „suchovod“ tj. provizorní nadzemní přepojení přípojky vody pro objekt Krušnohorská 866. Daná přípojka je nevhodně umístěna v bezprostřední blízkosti hlavního nosníku (ve směru k Sedleci), čímž je možné, že nebude přístup k této části nosníku (jeho posouzení a následné pískování). O případné realizaci se rozhodne na dalším KD po odstrojení přípojky.
3. Stávající podpěry (v místech garáže) v případě oslabení dojde k jejich lokální opravě.
4. Příčné nosníky – některé vykazují silnou korozi, projektant zváží jejich využití s ohledem ke vztahu k hlavním nosníkům viz bod 5. minulého zápisu.
5. Zhotovitel upozorňuje, že je potřeba po odkrytí konstrukcí vyhodnotit AD technický stav nosníků. V případě, že by došlo k rozhodnutí o výměně některého nosníku bude potřeba lávku uzavřít i pro pěší. Před jakoukoliv změnou oproti projektu je toto nutné nejprve projednat s AD a TDI a případné změny nejprve ocenit (změnový list) a projednat s objednatelem.
6. Byly provedeny sondy (tři) na lávce B včetně vizuální prohlídky z prostorů garáže, povrch betonu nevykazuje vadu. Projektant zváží ponechání a úpravu pouze vrchní částí (asfaltu).
7. Proběhlo přeměření potřebné výšky nutné k výjezdu a vjezdu do prostorů objektu PRIMA DELIKA, a to ve výšce 3,9 m.
8. Subdodavatelem přeložky přípojky vody pro objekt Krušnohorská 866 budou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

IV. Příští kontrolní den

se bude konat v pondělí 12.6. 2017 od 09,00 hodin na místě stavby s ohledem na kontrolu hlavních nosníků. V případě potřeby je možné svolat zhotovitelem po telefonické dohodě i dříve.

Zapsala dne 07.6. 2017:

Monika Drobilová

odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary



Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Martin Štěpánek, koordinátor BOZP
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Použité zkratky:

AD autorský dozor (projektant)

TDS technický dozor stavebníka (zástupce objednatele)

PD projektová dokumentace

Přílohy:

- fotodokumentace z 07.06. 2017











