

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č.2

Zápis z kontrolního dne 14.8.2014

Přítomni:

Miloslav Bokota – projektant
 Lukáš Hutta - AZK
 Vojtěch Plachý – TDI
 František Kohler – zhotovitel

V zápisu z KD č. 1 změněno označení z IBP na SUIP Plzeň
 Zápis z kontrolního dne č.1 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

1/1 V sobotu 9.8.2014 proběhne cyklistický závod KOLO PRO ŽIVOT. Trasa závodu vede přes staveniště CZB. Zhotovitel souhlasí s přejezdem přes staveniště a zpřístupní pruh pro přejezd účastníků. Zhotovitel nebere žádnou odpovědnost za bezpečnost účastníků. Pořadatel vymezi prostor páskou. Objednatel zajistí informaci pořadatelům o technických detailech. **SPLNĚNO**

1/2 Projektant + TDI zjistí souvislosti ve stavebním řízení z důvodu menšího rozsahu stavby oproti stavebnímu povolení. Z důvodu dovolené na stavebním úřadě **TRVÁ**

1/3 Zhotovitel dodá pozměněný harmonogram z důvodu pozdějšího zahájení stavby. **SPLNĚNO**

1/4 Zhotovitel zajistí oplocení stavby. **TRVÁ**

1/5 Pro ohlášení zahájení stavby dle podmínek stavebního povolení dodá zhotovitel kopii autorizace odpovědné osoby. **SPLNĚNO**

1/6 Vyvěsit oznámení stavby na SUIP Plzeň a označení STAVBA POVOLENA při vjezdu na stavbu. zaj. zhotovitel. **TRVÁ**

1/7 Zhotovitel předá pojistnou smlouvu dle SOD. **SPLNĚNO**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

2/1 Při skrývce ornice vytěžena suť. Bude uložena na řízené skládce. Zhotovitel doloží likvidaci suti „vážnými lístky“.

2/2 Dotazy na projektanta. TDS zašle návrh na komunikaci mezi projektantem a zhotovitelem e-mailem.

2/3 Projektant si vyměňuje k odsouhlasení vybrané materiály. Seznam projektant předloží.

2/4 Pozvat na příští kontrolní den zástupce subzhotovitele splaškové kanalizace a vodovodu z důvodu koordinace prací s vedlejší stavbou haly pro míčové sporty. zaj. TDS

2/5 Pozvat na příští kontrolní den zástupce KV areny z důvodu koordinace přístupu na obě prováděné stavby. zaj. TDS

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 21. srpna 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušnohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 280 42 395
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

