

ZÁPIS

z kontrolního dne č.3 (KD3) ve věci staveb označených jako: „ZŠ Poštovní Karlovy Vary – schodišťová plošina“ a „ZŠ Poštovní Karlovy Vary – stavební úpravy učebny chemie a kabinetu“, který se konal dne 29.8. 2017 (čtvrtek) od 08:30 hod. v místě stavby.

Přítomni: Ing. Jan Klíma, zástupce zhotovitele Credostav s.r.o.
Václav Mourek, stavbyvedoucí Credostav s.r.o.
Mgr. Jan Poula, ředitel školy
Mgr. Karel Fila, zástupce ředitele školy
p. Hybner, pracovník školy
Ing. Roman Gajdoš, projektant
Martin Štěpánek, koordinátor BOZP
M. Drobilová, odbor rozvoje a investic MMKV

Smlouva o dílo: 2017-00039/ORI ze dne 10.8. 2017 a 2017-00040/ORI ze dne 10.8. 2017

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657

Zhotovitel: Credostav s.r.o., Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary, IČ: 28001354

I. Informace o stávajícím postupu stavby:

1. Schodišťová plošina: vybourání příčky mezi schodištěm a chodbou, vyzděna příčka a osazené zárubně.
2. Učebna chemie: vybudovaný hrubý skelet stupňovité podlahy, osazení zábradlí, vyříznutí podlahy pro vedení rozvodů, rekonstrukce vodovodní stoupačky, provádění elektroinstalací, zazdívká otvoru mezi učebnou a kabinetem.

II. Z průběhu kontroly a jednání:

1. S ohledem na havarijní technický stav kanalizační stoupačky, která vede spolu s měněnou vodovodní stoupačkou, je nutné přikročit i k její celkové výměně.
2. Schodišťová plošina: po odstranění příčky mezi schodištěm a chodbou je nutné umístit provizorní zábradlí a označit prostor stavby.
3. Bylo domluveno, že dílenská dokumentace stupňovité podlahy není potřeba. Projektant zkontroloval skelet stupňovité podlahy a odsouhlasil jej viz příloha tohoto zápisu.
4. V rámci rekonstrukce stoupaček je nutné do zahájení výuky ve třídách, kde jsou přepojována umyvadla tyto prostory vyčistit a zabezpečit.
5. Zástupce školy se spojí se subdodavatelem zařízení, aby si ujasnili typ dodávané interaktivní tabule, projektoru a notebooku a vše bylo v souladu s napojením na školní datovou síť.
6. Od pondělí 4.9. 2017 je zahájena školní výuka. Je potřeba domluvit mezi zástupcem školy a zhotovitelem vzájemnou koordinaci provozu školy a prací, a to i včetně možného příjezdu do areálu školy. V době výuky je potřeba zajistit stavby tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečí dětí případně zaměstnanců školy tzn. zejména zamykání prostoru stavby a zajištění schodiště viz bod výše.
7. Byla domluvena společná prohlídka staveb na pátek 1.9. 2017 od 9,00 hodin za účasti TDS, zástupce školy a zhotovitele, případně koordinátora BOZP, aby bylo zřejmé zda jsou stavby dostatečně zajištěny před zahájením školní výuky.
8. Byla provedena kontrola BOZP ke dni 22.8. 2017 a 29.8. 2017. Zápisy jsou přílohy.

III. Příští kontrolní den se bude konat v pátek 1.9. 2017 od 9,00 hodin na místě stavby.

IV. Zapsala dne 31.8. 2017:

Monika Drobilová

odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic,
- vlastní

Použité zkratky:







AD autorský dozor (projektant)
TDS technický dozor stavebníka (zástupce objednatele)
PD projektová dokumentace

Přílohy:

- Fotodokumentace z 29.8. 2017
- Vyjádření projektanta ke stupňovité podlaze
- Zápis z kontroly BOZP ze dne 22.8. a 29.8. 2017.

PRESENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne č.3 (KD3), který se konal na stavbě označené jako: „ZŠ Poštovní Karlovy Vary – schodišťová plošina“ a „ZŠ Poštovní Karlovy Vary – stavební úpravy učebny chemie a kabinetu“ dne 29.8.2017 (úterý) od 08:30 hod.

Jméno	Organizace	Podpis
Monika Drobilová	odbor rozvoje a investic MM Karlovy Vary	
Ing. Jan Klíma	CREDOSTAV s.r.o.	
Ing. Roman Gajdoš	autorský dozor	
Mgr. Poula	XS	
Mgr. Fiola	XS	
Č. Brůstík	náměstek	











SOUKROMÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

ING. ROMAN GAJDOŠ

IČ 13845357

DIČ CZ5604121094

ADRESA : BEZRUČOVA 8, 360 01 KARLOVY VARY

TEL. A FAX : 353 226 010 MOBILNÍ : +420 602 125 216

ELEKTRONICKÁ ADRESA : gprojekt@gprojekt.cz www : http://www.gprojekt.cz

G.PROJEKT

KARLOVY VARY, DNE 30.8.2017

ZNAČKA G/103/2014

VYŘIZUJE Ing. Roman GAJDOŠ

**Město Karlovy Vary
Odbor rozvoje
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary**

VĚC : Základní škola Poštovní, K. Vary. Učebna chemie a kabinet. Stavební úpravy

Potvrzuji správnost provedení konstrukce stupňovité podlahy v učebně Chemie. Dílenská dokumentace není nutná.

Děkuji a těším se na další spolupráci.

ing. Roman GAJDOŠ



G PROJEKT

SOUKROMÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary
Tel./Fax 353 226 010, mobil 602 125 216

Zápis z kontrolního dne koordinátora BOZP na staveništi

„ZŠ Poštovní Karlovy Vary – schodišťová plošina“
a
„ZŠ Poštovní Karlovy Vary – stavební úpravy učebny chemie a kabinetu”,

KD č. 1

Projekt: ZŠ Poštovní Karlovy Vary – schodišťová plošina“ a
„ZŠ Poštovní Karlovy Vary – stavební úpravy učebny chemie a
kabinetu”

Datum: 22. 8. 2017

Místo konání: Staveniště – ZŠ Poštovní - učebna chemie a schodiště

Přítomní: Ing. Jan Klíma, zástupce zhotovitele Credostav s.r.o.
Mgr. Karel Fila, zástupce ředitele školy
p. Hybner, pracovník školy
Ing. Roman Gajdoš, projektant
Č. Bruščík, náměstek primátora MMKV
Z. Uhlík, TDI MMKV
Štěpánek, BOZP

Termín dalšího KD BOZP: 29. 8. 2017

Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznesl jakékoliv námítky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání. Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.

Bod	Popis / Řešení	Odpovídá	Stav/Termín
1-1	Koordinátor BOZP předkládá: Základní předměty prováděných kontrol <ol style="list-style-type: none">1. Kontrola zajištění provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou. Bez závad.2. Vybavenost prvky ochrany zdraví zaměstnanců, kontrola používání OOPP. Bez závad.3. Stav komunikací (schody, chodníky) označení a osvětlení přístupových cest. Bez závad.4. Průchodnost přístupových a únikových cest. Bez závad.5. Kontrola prací. Bez závad.6. Kontrola používání el. strojů a nářadí. Bez závad.7. Zabezpečení obvodu staveniště – kontrola stavu oplocení, vstupu osob a návštěv. Bez závad.8. Kontrola stavu zábradlí. Bez závad.9. Osvětlení na pracovišti. Bez závad.	VŠICHNI	Trvá

1-1	<p>10. Kontrola stavu prostředků první pomoci. Bez závad.</p> <p>11. Kontrola strojů a nářadí. Bez závad.</p> <p>12. Kontrola stavu úklidu na staveništi. Bez závad.</p> <p>13. Kontrola dodržování plánu BOZP. Charakter stavby nevyžaduje plán BOZP.</p> <p>14. Systém bezpečné práce jeřábu, vázaní břemen. Není na stavbě.</p> <p>15. Kontrola likvidace odpadu. Zhotovitel předloží na vyžádání.</p> <p>16. Kontrola evidence osob na staveništi. Bez závad.</p> <p>17. Kontrola zvláštní odborné způsobilosti lešenáři, vazači a ostatní. Zhotovitel předloží na vyžádání.</p> <p>18. Kontrola lešení. Není na stavbě.</p> <p>19. Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů. Bez závad.</p> <p>20. Kontrola dokumentace BOZP a školení pracovníků. Zhotovitel předloží na vyžádání.</p> <p>21. Kontrola odstranění závad z minulých kontrol. Nejsou.</p> <p>22. Zajištění koordinace a součinnosti s koordinátorem. Bez závad.</p>	VŠICHNI	Trvá
1-2	K dnešnímu dni nebyl zhotovitelem hlášen žádný pracovní úraz.		

Zapsal: Martin Štěpánek, koordinátor BOZP

Zápis z kontrolního dne koordinátora BOZP na staveništi

„ZŠ Poštovní Karlovy Vary – schodišťová plošina“
a
„ZŠ Poštovní Karlovy Vary – stavební úpravy učebny chemie a kabinetu”,

KD č. 2

Projekt: ZŠ Poštovní Karlovy Vary – schodišťová plošina“ a
„ZŠ Poštovní Karlovy Vary – stavební úpravy učebny chemie a
kabinetu”

Datum: 29. 8. 2017


Místo konání: Staveniště – ZŠ Poštovní - učebna chemie a schodiště

Přítomní: Ing. Jan Klíma, zástupce zhotovitele Credostav s.r.o.
p. Hybner, pracovník školy
Ing. Roman Gajdoš, projektant
Č.Bruščík, náměstek primátora MMKV
M. Drobilová, TDI MMKV
M. Štěpánek, BOZP

Termín dalšího KD BOZP: 29. 8. 2017

Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznese jakékoliv námitky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání. Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.

Bod	Popis / Řešení	Odpovídá	Stav/Termín
Realizace			
1-2	Koordinátor BOZP předkládá: Základní předměty prováděných kontrol <ol style="list-style-type: none">1. Kontrola zajištění provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou. Doporučuji doplnit pevné zábradlí na schodiště.2. Vybavenost prvky ochrany zdraví zaměstnanců, kontrola používání OOPP. Bez závad.3. Stav komunikací (schody, chodníky) označení a osvětlení přístupových cest. Doporučuji doplnit pevné zábradlí na schodiště.4. Průchodnost přístupových a únikových cest. Doporučuji doplnit pevné zábradlí na schodiště.5. Kontrola prací. Bez závad.6. Kontrola používání el. strojů a náradí. Bez závad.7. Zabezpečení obvodu staveniště – kontrola stavu oplocení, vstupu osob a návštěv. Bez závad.8. Kontrola stavu zábradlí. Doporučuji doplnit pevné	VŠICHNI	Trvá

1-2	<p>zábradlí na schodiště.</p> <p>9. Osvětlení na pracovišti. Bez závad.</p> <p>10. Kontrola stavu prostředků první pomoci. Bez závad.</p> <p>11. Kontrola strojů a nářadí. Bez závad.</p> <p>12. Kontrola stavu úklidu na staveništi. Bez závad.</p> <p>13. Kontrola dodržování plánu BOZP. Charakter stavby nevyžaduje plán BOZP.</p> <p>14. Systém bezpečné práce jeřábu, vázaní břemen. Není na stavbě.</p> <p>15. Kontrola likvidace odpadu. Zhotovitel předloží na vyžádání.</p> <p>16. Kontrola evidence osob na staveništi. Bez závad.</p> <p>17. Kontrola zvláštní odborné způsobilosti lešenáři, vazači a ostatní. Zhotovitel předloží na vyžádání.</p> <p>18. Kontrola lešení. Není na stavbě.</p> <p>19. Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů. Bez závad.</p> <p>20. Kontrola dokumentace BOZP a školení pracovníků. Zhotovitel předloží na vyžádání.</p> <p>21. Kontrola odstranění závad z minulých kontrol. Nejsou.</p> <p>22. Zajištění koordinace a součinnosti s koordinátorem. Bez závad.</p>	VŠICHNI	Trvá
Nové body			
2-1	K dnešnímu dni nebyl zhotovitelem hlášen žádný pracovní úraz.	Credostav s.r.o.	
2-2	<p>Kontrola stavu zábradlí na přístupové a únikové cestě. Doporučuji doplnit pevné zábradlí na schodiště.</p> 	Credostav s.r.o.	Neprodleně

2-3



Provádění prací z hlediska BOZP bez zjevných závad.

Zapsal: Martin Štěpánek, koordinátor BOZP