

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č.5

Zápis z kontrolního dne 4.9.2014

Přítomni:

František Kocourek - objednatel
 Miloslav Bokota – projektant
 Lukáš Hutta - AZK
 František Kohler – zhotovitel
 Karel Bozděch - podzhotovitel
 Vojtěch Plachý – TDS
 Petra Neubauerová – projektant V+K
 Richard Holeček – KV Arena
 Miroslav Bližňák – projektant pro ČEZ

Zápis z kontrolního dne č.4 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

1/2 Projektant + TDI zjistí souvislosti ve stavebním řízení z důvodu menšího rozsahu stavby oproti stavebnímu povolení. Z důvodu dovolené na stavebním úřadě **SPLNĚNO** Je třeba provést „změnu stavby před dokončením, objednatel požaduje dodat zápis z řízení.

1/4 Zhotovitel zajistí oplocení stavby. částečně splněno, Nutno prověřit montáž oplocení směrem ke kolejím. Zaj. koordinátor BOZP **TRVÁ**

1/6 Vyvěsit oznámení stavby na OIP Plzeň a označení STAVBA POVOLENA při vjezdu na stavbu. zaj. zhotovitel. **SPLNĚNO**

2/1 Při skrývce ornice vytěžena suť. Bude uložena na řízené skládce. Zhotovitel doloží likvidaci suti „vážními lístky“. Zhotovitel předloží finanční ocenění likvidace suti **SPLNĚNO**

2/3 Projektant si vyměňuje k odsouhlasení vybrané materiály. Seznam projektant předloží. **SPLNĚNO** v průběhu výstavby budou další používané materiály aktuálně schvalovány dle dohody na KD

3/2 Kanalizace splašková:

Zhotovitel předloží návrh termínů pro částečné/úplné uzavírky komunikace v místě nově budované kanalizace. Prosím objednatele o spolupráci při vyřízení potřebných povolení na odboru dopravy magistrátu. termín: 25.8.2014 **SPLNĚNO** Rozhodnutí odboru dopravy magistrátu předložit TDS a objednavateli **SPLNĚNO** Uzavírka komunikace 10.9.-13.9. a 18.9.-19.9.2014

3/3 Kanalizace splašková RŠ 6. Zhotovitel provede šachtu s přípravou na připojení haly na míčové sporty DN 150 **SPLNĚNO**

3/4 Kanalizace dešťová: Napojit kanalizaci do šachty ŠO 01 (dodávka zhotovitele vedlejší stavby dle PD haly) Není nutno zasahovat do konstrukce vozovky. Dodatek PD projektant předal zhotoviteli. Prosím o zaslání PD v elektronické podobě objednateli a TDS. **SPLNĚNO** Dořešit s projektantem stavby HPMS změnu dna šachty ŠO 1(ing. Forejt) **SPLNĚNO**

Dále projednat možnost napojení 2x žlabů z areálu CZB do zatrubnění (stavba HPMS) zajistí projektant + TDS

4/1 Připojení areálu CZB na rozvody VN

Pozván projektant na jednání příštího KD. Pozor na termín realizace v závislosti na dokončení stavby CZB. **SPLNĚNO**

10.12.2014 – Termín dokončení projektu

předpoklad realizace v termínu shodném s realizací rozvodů vn pro stavbu HPMS

4/3 Zhotovitel projedná s projektantem možnost změny v počtu šachet kanalizace splaškové a dešťové. Předloží ke schválení objednateli.

Návrh řešení odsouhlasit hl. architektem, předat objednateli ke konečnému schválení T: příští KD
Ke změně doložit finanční přepoč. zaj. zhotovitel

4/4 Projektant vyřeší ve spolupráci s projektantem Haly pro míčové sporty napojení povrchových svodů dešťové vody (2x) do zatrubnění toku na hranici obou staveb. TRVÁ viz bod 3/4

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

5/1 Zhotovitel předloží nabídku na slaboproudé rozvody v areálu stavby CZB

5/2 Projektant předloží řešení napojení žlabů svodů povrchové vody do zatrubnění T: příští KD

5/3 Projektant upozorňuje zhotovitele, že je nutné pro vytýčení základů pod kontejnery znát konkrétní dodavatele objektů z kontejnerů. Dodavatel objektů musí před zahájením prací na základech, výkopech, zohlednit umístění konkrétního napojení na sítě, zvláště kanalizace předložit montážní schéma, jinak hrozí, že nebudou kontejnery pasovat na patky, kanalizaci atd. Dále je nutné, aby dodavatel předložil dílenskou dokumentaci kontejnerů sestavenou do konkrétních objektů k odsouhlasení.

Zpracování dodavatelské dokumentace bude časově náročné. Pro odsouhlasení je také nutné předložit i konkrétní váhy a jejich účinek na základy. Proto je požadavek na vytýčování základů zatím předčasný. Toto se týká všech objektů!

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 11. září 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480



