

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č. 33

Zápis z kontrolního dne konaného 23. 4. 2015

Přítomni:

František Köhler – zhotovitel
 František Kocourek - objednatel
 Miloslav Bokota - projektant
 Vojtěch Plachý – TDS

Zápis z kontrolního dne č. 32 schválen s připomínkou k bodu 29/3
 Doplněn text: [Trubkovou zábranu osadit od kraje parkoviště osobních aut.](#)

Kontrola bodů z minulých jednání:

17/2 Zhotovitel předloží vybavení objektů k odsouhlasení objednateli a AD (Aktualizace, specifikace)
 T: příští KD **SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ** Zhotovitel předložil návrhy změn ve vybavení interieru obj. CB 03, 04, 05. Žádám o vyjádření AD, objednatele **TRVÁ** Zhotovitel iniciuje jednání se subdodavatelem v příštím týdnu ve věci vybavení objektů.

23/1 Telefonní budka: způsob napojení na ústřednu CB 01 (kabel) Předloženo řešení, zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ** 1x chránička pro vedení telefonů, data, EZS. Zhotovitel projedná místo vstupu do buněk (KOMA) **TRVÁ**

23/5 Násypy v místě dopravního hřiště

Zásypy budou z dovezeného materiálu, dokončit schválení ZL z hlediska výkazu výměr. **SPLNĚNO**

25/3 Vzorkování Telefonní ústředna, zhotovitel předloží návrh ZL ke schválení **SPLNĚNO**

28/1 Zhotovitel prověří pol. z výkazu výměr 380 x 580 m kabelu VO Odsouhlasit návrh změnového listu TDS

29/3 znepřístupění přechodu mezi park. autobusů a komunikací (velký sklon) zhotovitel předloží ZL **TRVÁ** [Trubkovou zábranu osadit od kraje parkoviště osobních aut.](#)

30/1 Rozmístění dopravních značek a semaforů na dopravním hřišti: Proběhne jednání uživatel – policie. Výsledek předložit objednateli, zhotoviteli. **SPLNĚNO** Zhotovitel prověří přípravu pro semaforey (elektro). Navržena změna v situaci dopravního hřiště ze strany odborného zhotovitele fi. AŽD Praha. Zhotovitel požaduje urychleně PD hřiště. Projektant předloží výkaz výměr (odpočty, přípočty). **TRVÁ** Nové řešení vč. změn předložit objednateli k odsouhlasení. **TRVÁ** Objednatel+ zhotovitel projedná úhradu PD semaforů a značek na dopr. hřišti.

30/3 zajištění měření elektro Zhotovitel musí předložit: Revize trafostanice, protokol o napěťové zkoušce část VN, schema skutečného provedení. Objednatel doloží provozovatele, odsouhlasenou PD elektro VN. Sjedná smlouvu o dodávce el. energie do areálu. Upozornění objednatele na včasné dodání dokumentace. Osazení měření nutné pro napájení areálu před dokončením díla. **TRVÁ**

+ voda **SPLNĚNO** Zhotovitel vyjedná smlouvu na dodávku vody (objednatel/majitel, zhotovitel/plátce)

31/1 budování chodníků k nerealizovaným objektům: Zhotovitel předloží návrh změnového listu **TRVÁ**

31/2 Stanovisko AD k výkazu výměr - ohumusování + zatravnění v místě parkovišť (mimo SO 03) **TRVÁ**

32/2 Projektant doplní řešení napájení posuvné brány (220 V). **SPLNĚNO** Obsahuje PD

32/3 Projektant doplní řešení napájení technologie jezírka (220V) **SPLNĚNO** zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

33/1 Zhotovitel projedná s uživatelem zmenšení rozsahu šterkových cest v místě u jezírka.

33/2 Posunutí svítidla VO č.14 na druhou stranu cesty **ODSOUHLASENO**
33/3 Záměna gajgrů za svody dešťové vody – zhotovitel předloží návrh změn. listu.

Jednání ukončeno v 12.00 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 30. dubna 2015 v 9,00 hod. na stavbě.
zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

