



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.4.

stavební akce:

„Karlovy Vary, Husovo náměstí-úprava nádvoří na p.č. 941/1“

ze dne: 7.4.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov - Bc.Frous, p.Hnátík
- za projektanta: Ing. Olga Havlíková, Projektce dopravních staveb, Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary - Ing.Navrátílová
- za ostatní účastníky: JUDr. Lucie Gabányiová, Husovo náměstí 297/6, 360 01 Karlovy Vary - p.Švehlová
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Kopta

I. Prohlídka stavby

- provedena kanalizace
- provádí se zemní práce komunikace
- provádí se drenáž

II. Kontrola úkolů z KD č.3.

- 1) **splněno**, zhotovitel zajistí řádný průchod přes staveniště k objektu JUDr.Gabányiové
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel použije plastové vložky jako dilataci výztuže od bednění
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel vyzve objednatele a projektanta před betonáží opěrné zdi ke kontrole výztuže
- 4) **úkol trvá**, zhotovitel provede betonáž nové jižní ŽB opěrné zdi bez dilatací

Kontrola úkolů z KD č.2.

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel provede vyústění drenážní vody z nové severní kamenné opěrné zdi
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP provede na základě požadavku ČILu nepropustnou fólii ve vrstvě vozovky

Kontrola úkolů z KD č.1.

- 3) **splněno**, zhotovitel začistí ostré kamenné klínky v nové severní kamenné zdi
- 4) **úkol trvá**, zhotovitel provede odsouhlasené zábradlí montované žárově pozinkované

III. Další postup prací

- bednění nové jižní ŽB opěrné zdi
- betonáž nové jižní ŽB opěrné zdi
- zhutnění pláně komunikace
- provedení vrstev komunikace

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel na základě objednávky od JUDr.Gabányiové provede základ plotu
- 2) zhotovitel provede plotu před pokládkou fólie
- 3) zhotovitel provede vyrovnání uzávěru plynu do roviny s novým oplocením

Další KD se bude konat v úterý **14.4.2015** od **13:00** hodin se srazem **na místě samém.**

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlik 7.4.2015

Obdrželi: Bc.Martin Frous
Michal Hnátík
Ing.Olga Havlíková
Ing.Luboš Gavlas
Ing.Martin Kopta
Emilie Švehlová

info@fhstav.cz

zhotovitel

bavinasstavet@seznam.cz

projektant

havlikova.o@seznam.cz

provozovatel

l.gavlas@mmkv.cz

koordinátor BOZP

kopta@ksi.cz

zástupce JUDr.Gabányiové

emilysve@gmail.com