



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.5.

stavební akce:

„Karlovy Vary, Husovo náměstí-úprava nádvoří na p.č. 941/1“

ze dne: 14.4.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov - Bc.Frous, p.Hnátík
- za projektanta: Ing. Olga Havlíková, Projekce dopravních staveb, Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary - Ing.Navrátilová
- za ostatní účastníky: JUDr. Lucie Gabányiová, Husovo náměstí 297/6, 360 01 Karlovy Vary - p.Švehlová
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Kopta

I. Prohlídka stavby

- provádí se betonáž ŽB opěrné zdi
- provádí konstrukce komunikace

II. Kontrola úkolů z KD č.4.

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel na základě objednávky od JUDr.Gabányiové provede základ plotu
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel provede plotu před pokládkou fólie
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel provede vyrovnání uzávěru plynu do roviny s novým oplocením

Kontrola úkolů z KD č.3.

- 2) **splněno**, zhotovitel použije plastové vložky jako dilataci výztuže od bednění
- 3) **splněno**, zhotovitel vyzve objednatele a projektanta před betonáží opěrné zdi ke kontrole výztuže
- 4) **splněno**, zhotovitel provede betonáž nové jižní ŽB opěrné zdi s dilatací

Kontrola úkolů z KD č.2.

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel provede vyústění drenážní vody z nové severní kamenné opěrné zdi
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP provede na základě požadavku ČILu nepropustnou fólii ve vrstvě vozovky

Kontrola úkolů z KD č.1.

- 4) **úkol trvá**, zhotovitel provede odsouhlasené zábradlí montované žárově pozinkované

III. Další postup prací

- betonáž hlavy ŽB opěrné zdi
- osazení kamenných hlav kamenné opěrné zdi
- konstrukce komunikace - předláždění chodníků

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel vyzve objednatele a GP před betonáží hlavy opěrné ŽB zdi ke kontrole provedení formy bednění

Další KD se bude konat v úterý **21.4.2015** od **13:00** hodin se srazem **na místě samém.**

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlik 14.4.2015

Obdrželi: Bc.Martin Frous

Michal Hnátík

Ing.Olga Havlíková

Ing.Luboš Gavlas

Ing.Martin Kopta

Emilie Švehlová

info@fhstav.cz

bavinasstavet@seznam.cz

havlikova.o@seznam.cz

l.gavlas@mmkv.cz

kopta@ksi.cz

emilysve@gmail.com

zhotovitel

projektant navratilova.milca@seznam.cz

provozovatel

koordinátor BOZP

zástupce JUDr.Gabányiové

