



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.8.

stavební akce:

„Karlovy Vary, Husovo náměstí-úprava nádvoří na p.č. 941/1“

ze dne: 5.5.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov - Bc.Frous, p.Hnátik
- za projektanta: Ing. Olga Havlíková, Projekce dopravních staveb, Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary - Ing.Navrátilová
- za ostatní účastníky: JUDr. Lucie Gabányiová, Husovo náměstí 297/6, 360 01 Karlovy Vary - p.Soukup
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Kopta

I. Prohlídka stavby

- provedena betonáž hlavy jižní ŽB opěrné zdi
- provádí se dláždění komunikace-stezky pro pěší

II. Kontrola úkolů z KD č.7.

- 1) úkol trvá, zhotovitel vyzve zástupce OŽP MM ke kontrole kořenů stávajících stromů po výkopu základů oplocení mezi pozemky

Kontrola úkolů z KD č.6.

- 4) splněno, zhotovitel provede vzorky omítnutí jižní ŽB opěrné zdi a zároveň zajistí souhlasné stanovisko zástupcem Národního památkového ústavu, pracoviště Locket pana Lokajička k provedení omítnutí vybraného vzorku
- 5) splněno, zhotovitel provede betonáž hlavy jižní ŽB opěrné zdi se dvěma dilatacemi (vždy po 6 m)

Kontrola úkolů z KD č.4.

- 1) splněno, zhotovitel na základě objednávky od JUDr.Gabányiové provede základ plotu
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel provede základ plotu před pokládkou fólie
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel provede vyrovnání uzávěru plynu do roviny s novým oplocením

Kontrola úkolů z KD č.2.

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP provede na základě požadavku ČILu nepropustnou fólii ve vrstvě vozovky

Kontrola úkolů z KD č.1.

- 4) **úkol trvá**, zhotovitel provede odsouhlasené zábradlí montované žárově pozinkované

III. Další postup prací

- pokládka hlavic severní opěrné zdi
- úprava plochy parkoviště
- dláždění komunikace-stezky pro pěší

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel provede prodlouženou drenáž parkoviště včetně ochrany geotextilií
- 2) zhotovitel vybere kameny z plochy parkoviště před pokládkou fólie

Další KD se bude konat v úterý **12.5.2015** od **13:00** hodin se srazem **na místě samém.**

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlik 5.5.2015

Obdrží: Bc.Martin Frous

Michal Hnátik

Ing.Olga Havlíková

Ing.Luboš Gavlas

Ing.Martin Kopta

JUDr.Lucie Gabányiová

info@fhstav.cz zhotovitel

bavinasstavet@seznam.cz

havlikova.o@seznam.cz projektant navratilova.milca@seznam.cz

l.gavlas@mmkv.cz provozovatel

kopta@ksi.cz koordinátor BOZP

info@luciegab.cz vlastník sousedního pozemku

