



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.10.

stavební akce:

„NRMP - Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů v areálu školy“

EDS 233D015001015

ze dne: 16.9.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov 363 17 - Ing.Dušek
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov - p.Frous
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Poula
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Kopta

I. Prohlídka stavby

- provádí se omítky v objektu 2 stupně
- provádí se rozvody el.instalace v objektu 2 stupně
- položena dlažba nájezdových ramp

II. Kontrola úkolů z KD č.9

- 1) splněno, zhotovitel provede nové rozvody el. v objektu 1 stupně v lištách
- 2) úkol trvá, zhotovitel seřídí u nově osazených vstupních dveří samozavírače

Kontrola úkolů z KD č.8

- 2) úkol trvá, zhotovitel doplní u všech nových vstupních dveří zarážku do podlahy pro zafixování druhého křídla

Kontrola úkolů z KD č.6

- 3) úkol trvá, zhotovitel na WC imobilní v objektu 1 stupně odstraní plastový parapet okna a nový provede z obkladu

Kontrola úkolů z KD č.5

- 1) úkol trvá, zhotovitel jako VP provede osazení příček napráží ze SDK k zakrytí stávajících el. rozvodů a trámů původních vybouraných příček v objektu 2 stupně

Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) úkol trvá, zhotovitel předloží k odsouhlasení dílenský výkres zábradlí pro rampy s uvedením dilatací
- 2) úkol trvá, zhotovitel projedná s dodavatelem technologie výtahu dilataci mezi stěnou tubusu výtahu a stávající stěnou objektu 2 stupně

Kontrola úkolů z KD č.3

- 3) splněno, zhotovitel jako VP zajistí výrobu zámků do nově osazovaných dveří dle „generálního klíče“, včetně dodávky 25 ks standardních klíčů ke každému novému zámku

Kontrola úkolů z KD č.1

- 6) úkol trvá, zhotovitel provede vysvahování strážně před objektem 1. stupně tak, aby se nemusela provádět opěrná zídka nového přístupového chodníku

III. Další postup prací

- malby stěn v objektu 2 stupně
- zateplení přístavby WC pro imobilní na objektu 2 stupně
- zábradlí chodníků a ramp

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel provede venkovní omítku na přístavby 2 stupně dle vzorníku číslo U 083
- 2) zhotovitel provede malby a nátěry na chodbách 2 stupně dle vzorníku číslo S 0532 – Y10R

Další kontrolní den se bude konat mimořádně ve středu **23.9.2015 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 16.9.2015

Obdržel: Bc.Martin Frous
Mgr.Poula
Ing.Martin Kopta
Ing.Jan Dušek

frous@fhstav.cz zhotovitel
poula@zskvary.cz ředitel ZŠ
kopta@ksi.cz koordinátor BOZP
dusek@bpo.cz projektant

