

# Stavba : „Karlovy Vary, ZŠ 1.máje - zajištění energetických úspor“

*Zápis z kontrolního dne stavby č.10 dne 29.8.2014*

Přítomni : viz prezenční listina

- 1) Proběhla prohlídka stavby.
- 2) Proběhla dílčí přejímka dokončených prací v atriu a zateplení půd, které měly být dokončeny do 31.8.2014. Investor požaduje odstranění těchto závad :
  - Umytí dlažby v atriu
  - Úklid půd (piliny, zbytky izolací, cihly)
  - Půda nad jídelnou – provést lokální zakrytí nerovných spojů svlaky
- 3) Investor žádá zhotovitele o předložení povolení k záboru (lešení severní fasáda) – úkol z KD 7
- 4) Probíhají jednání k upřesnění rozsahu a způsobu prováděných oprav na fasádách, které nebudou zateplovány. Zhotovitel předložil cenovou nabídku ocenění části těchto prací.
- 5) Zhotovitel předložil zdůvodnění upřesnění rozsahu a způsobu prováděných oprav na fasádách.

Zapsal : Ing.Sakařová

