



ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.11.

stavební akce:

„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce el.rozvodů“

ze dne: 7.5.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová
- za provozovatele informačních technologií: odbor informačních technologií, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Vaňkát
- za zhotovitele silnoproudu: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frydl, p.Podařil p.Dundovič, p.Rumlena
- za zhotovitele slaboproudu: Subterra a.s., Koželužská 5, 180 00 Praha 8-Libeň - p.Cempírek
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Keřová 6, 360 07 K.Vary - p.Rubín

I. Prohlídka stavby

- provedena montáž svítidel v kancelářích v 1NP
- provedena malba kanceláří v 1NP
- provedena montáž zásuvek slaboproudu i silnoproudu v kancelářích ve 2NP
- provedena montáž kabelových rozvodů slaboproudu i silnoproudu v kancelářích ve 2NP
- provádí se montáž zásuvek slaboproudu i silnoproudu v kancelářích ve 3NP
- provádí se montáž kabelových rozvodů slaboproudu i silnoproudu v kancelářích ve 3NP
- provádí se stěhování kanceláří v 5NP

II. Kontrola úkolů z KD č.10

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části provede jako VP dodávku a montáž datového kabelu UTP CAT kapacita 5 v délce cca 1000 bm (rozdíl mezi PD a výkazem výměr)
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části provede nové rozvody kabeláže ve 2NP pod stropem blíže ke schodišti nad vstupní halou
- 3) splněno, zhotovitel slaboproudé části (SUBTERRA) a GP slaboproudé části (p.Benda) se zúčastní dohodovací schůzky ohledně dodávky SWITSCHů

Kontrola úkolů z KD č.9

- 1) splněno, zhotovitel bude osazovat svítidla v RACKOVně 111 až po montáži všech zařízení
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP dodá a osadí kryty na ITRACKY na všech chodbách

Kontrola úkolů z KD č.8

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel provede propojení z rozvaděče ROS 1 a ROS 2 do rozvaděče RÚPS – celkem 4 kabely

Kontrola úkolů z KD č.7

- 3) **úkol trvá**, provozovatel zahájí celkové malířské práce na chodbách a v kancelářích až po ukončení všech montážních prací na nových rozvodech

Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel po dohodě s provozovatelem provede rekonstrukci el. rozvodů v jídelně od 15.6. do 5.7.2015
- 2) **úkol trvá**, provozovatel si v této době zajistí jiný způsob výjeje stravy
- 4) **úkol trvá**, zhotovitel osadí reproduktory „vnitřního rozhlasu“ v kancelářích (na WC) 3W a na chodbách 6W
- 11) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP v RACKOVně 111 osadí nové vnitřní protipožární dveře 90 (SUBTERRA)

Kontrola úkolů z KD č.1

- 6) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP provede montáž datové dvojzásuvky na chodbě při vstupu do prostoru „technických průkazů“ ve 2NP

III. Další postup prací

- montáž kabelových rozvodů slaboproudu i silnoproudu v kancelářích ve 2NP
- zednické začištění v kancelářích ve 4NP
- stěhování skladů ve 2 a 3NP
- stěhování kanceláří v 5NP
- osazení klimajednotek v RACKOVnách
- kompletace RACKOVen

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel slaboproudé části IHNED zakryje nové rozvody v kanceláři číslo 228
- 2) provozovatel informačních technologií zmapuje stávající telefonní rozvody pro možnost odpojení kabelů a jejich demontáže
- 3) zhotovitel silnoproudé části odstraní nefunkční hromosvod na dvoře
- 4) zhotovitel slaboproudé části provede osazení zásuvek v kanceláři 313 a 314 pod oknem

Další KD se bude konat ve čtvrtek **14.5.2015** od **9:00** hodin se srazem v **malé zasedací místnosti** ve 3NP.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 7.5.2015

Obdrželi: Pavel Frýdl

Petr Smažík

Pavel Rubín

Jan Benda

Ing.Jindřiška Gallová

Ing.Soňa Křepelová

Petr Vaňkát

Marián Rumlena

Ing.Ivan Černý

fryd@lemonta.cz

psmazik@subterra.cz

rubinprojekt@seznam.cz

benda@3mar.cz

j.gallova@mmkv.cz

s.krepelova@mmkv.cz

p.vankat@mmkv.cz

m.rumlana@mmkv.cz

cernyivanpl@atlas.cz

zhotovitel - silnoproudé části

zhotovitel - slaboproudé části

projektant - silnoproudé části

projektant - slaboproudé části

vedoucí odboru vnitřních věcí

provozovatel objektu MM2

vedoucí odboru informačních technologií

provozovatel informačních sítí

koordinátor BOZP

