



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.11

stavební akce:

„Karlovy Vary, divadlo Husovka-stavební úpravy a opravy odvlhčení a sanace v 1PP, obnova fasády“

ze dne: 7.10.2015

I. Přítomni

za objednatele: Zdeněk Uhlík, Magistrát města Karlovy Vary, ORI, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
za provozovatele: Jakub Žikeš, RECOM REALITY s.r.o., T.G.M. 53, 360 01 Karlovy Vary
za projektanta: Ing. Roman Gajdoš, G-PROJEKT, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary
za zhotovitele: Zdeněk Havel, ZISTAV s.r.o., U Hřiště 14, 360 17 Karlovy Vary
za koordinátora BOZP: Ing. Martin Kopta, Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice

I. Prohlídka stavby

- dokončeny nátěry omítek stěny vstupního atria
- opravy omítek fasády stěny hlavního vstupu

II. Kontrola úkolů z KD č.10

1) splněno, zhotovitel provede vzor oplechování k odsouhlasení ukončení fasády při zemní části ve dvorní fasádě
2) úkol trvá, zhotovitel demontuje konzolu el. vedení boční stěny fasády

Kontrola úkolů z KD č.6

4) splněno, zhotovitel provede u hlavního vstupu lešení „podchozí“ pro bezpečný vstup do objektu divadla

Kontrola úkolů z KD č.4

1) splněno, provozovatel prověří funkčnost el. kabelů vedoucích v plechovém krytu po fasádě u hlavního vstupu

Kontrola úkolů z KD č.2

1) úkol trvá, zhotovitel osadí zpět demontované osvětlení nad hl.vstupem
4) úkol trvá, provozovatel zajistí po sejmutí hodin z fasády jejich opravu
5) úkol trvá, zhotovitel osadí zpět na fasádu držáky vlníků po předchozí repasi

Kontrola úkolů z KD č.1

3) splněno, zhotovitel sejme z fasády a uschová cedule označení objektu (u hl.vstupu)
4) úkol trvá, zhotovitel sníží kanál při vjezdu na parkoviště divadla tak, aby mohla dešťová voda řádně odtékat
5) splněno, zhotovitel demontuje „drátosklo“ stříšky nad hl.vstupem a osadí nové
6) úkol trvá, zhotovitel demontuje hodiny z fasády nad hl.vstupem a tyto předá provozovateli k uskladnění do rozhodnutí co s nimi dále
7) úkol trvá, zhotovitel demontuje držáky na vlníky z fasády nad hl.vstupem a tyto předá provozovateli k uskladnění do rozhodnutí co s nimi
10) úkol trvá, provozovatel objedná u zhotovitele snížení uliční vpusti před hl.vchodem a při vjezdu na parkoviště divadla
11) úkol trvá, zhotovitel demontuje z fasády nad hl.vstupem osvětlení fasády a toto předá provozovateli k uskladnění do rozhodnutí co s ním
12) úkol trvá, zhotovitel demontuje z fasády nad hl.vstupem „desku s plastikou“ a tuto předá provozovateli k uskladnění do rozhodnutí co s ní

III. Další postup prací

- montáž lešení fasády boční stěny hlavního vstupu
- nátěry omítek fasády boční stěny
- opravy omítek fasády stěny hlavního vstupu

IV. Nové úkoly

1) zhotovitel provede oplechování ukončení fasády při zemní části ve dvorní fasádě
2) zhotovitel očistí „základové kameny“ ve dvorní části a dokončí omítku až k nim

Další KD se bude konat v **úterý 13.10.2015 od 9:00** hodin se srazem **na místě samém.**

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 7.10.2015

Obdržel: Zdeněk Havel
Jakub Žikeš
Ing. Roman Gajdoš
Bc. Petr Fischer
Ing. Martin Kopta

zistav@zistav.cz

j.zikes@recomreality.cz

gprojekt@gprojekt.cz

p.fischer@mmkv.cz

kopta@ksi.cz

zhotovitel
provozovatel
projektant
zástupce vlastníka
koordinátor BOZP

