



ústředna 353 118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

# ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.11

stavební akce:

## „Karlovy Vary, ZŠ Poštovní-zajištění energetických úspor“

ze dne: 16.9.2016

### Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Bruščík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov – Ing.Jan Dušek
- za zhotovitele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary - Ing.Karel Nevšimal, p.Jan Nevšimal, p.Erich Froněk
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Karel Fiala, p.Martin Hybner
- za koordinátora BOZP: Petr Dostál, Chebská 27/17, 351 01 Františkovy Lázně - p.Petr Dostál

### I. Prohlídka stavby

- provádí se montáž izolantu na objektu dílen (družiny)
- provádí se pokládka izolantu na střeše objektu dílen (družiny)
- provádí se založení izolantu na objektu tělocvičny
- provádí se omítky na objektu II.stupně

### II. Kontrola úkolů z KD č.10

- 1) úkol pozastaven, zhotovitel nacení zhotovení a montáž zábradlí k zamezení pádu do podélného žlabu u objektu jídelny
- 2) úkol trvá, zhotovitel na žádost ZŠ jako VP vylepí do zasklení dveří vstupu do kuchyně neprůhlednou fólií

### Kontrola úkolů z KD č.9

- 1) úkol trvá, zhotovitel jako VP osadil ke vstupním dveřím do objektu I.stupně, II.stupně a jídelny zarážky dveří
- 5) úkol trvá, zhotovitel upraví trám přesahu střešy přístavku správce hřiště tak, aby byl schován v izolantu
- 6) úkol trvá, zhotovitel opatří nátěrem upravené konce přesahu střešy přístavku správce hřiště přípravkem proti hnilobě

### Kontrola úkolů z KD č.7

- 1) úkol pozastaven, zhotovitel na základě požadavku provozovatele jako VP provede zateplení stěn vstupů do objektu I.stupně, II.stupně, dílen a tělocvičny z prostoru spojovacích chodeb

### Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) splněno, zhotovitel jako VP provedl výrobu a osazení nových únikových ocelových schodišť se zábradlím před objektem II.stupně

### Kontrola úkolů z KD č.1

- 3) úkol trvá, zhotovitel jako VP opraví schody rampy objektu jídelny

### III. Další postup prací

- provedení omítek na objektu II. stupně
- provedení izolace střešy na objektu dílen (družiny)
- montáž izolantu na objektu dílen (družiny)
- montáž izolantu na objektu tělocvičny

### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel provede betonovou dlažbu před únikových vchodem z objektu dílen (družiny)
- 2) zhotovitel provede provizorní zakrytí topného kanálu u objektu dílen (družiny) v místě provedení soklů

Další kontrolní den se bude konat v pátek **23.9.2016 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 16.9.2016

Obdrží: Ing.Karel Nevšimal  
Mgr.Jan Poula  
Petr Dostál  
Ing.Jan Dušek

[karel.nevsimal@3xN.cz](mailto:karel.nevsimal@3xN.cz)  
[poulaj@zskvary.cz](mailto:poulaj@zskvary.cz)  
[petrdostal@outlook.com](mailto:petrdostal@outlook.com)  
[dusek@bpo.cz](mailto:dusek@bpo.cz)

zhotovitel  
ředitel ZŠ  
koordinátor BOZP  
projektant

Čestmír Bruščík  
Ing.Daniel Riedl

[c.brustik@mmkv.cz](mailto:c.brustik@mmkv.cz)  
[d.riedl@mmkv.cz](mailto:d.riedl@mmkv.cz)

1.náměstek primátora  
vedoucí ORI

