



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.12.

stavební akce:

„NRMP - Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů v areálu školy“

EDS 233D015001015

ze dne: 30.9.2015

### Přítomní

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov 363 17 - Ing.Dušek
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov - p.Frous
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Poula
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Kopta

### I. Prohlídka stavby

- dokončena fasáda přístavby tubusu výtahu u objektu 2 stupně
- provádí se malby v objektu 2 stupně
- provádí se fasáda přístavby WC imobilní u objektu 2 stupně

### II. Kontrola úkolů z KD č.11

- 1) splněno, zhotovitel připraví lešení pro montáž výtahu

#### Kontrola úkolů z KD č.10

- 2) splněno, zhotovitel provede malby a nátěry na chodbách 2 stupně dle vzorníku číslo S 0532 – Y10R

#### Kontrola úkolů z KD č.9

- 2) úkol trvá, zhotovitel seřídí u nově osazených vstupních dveří samozavírače

#### Kontrola úkolů z KD č.8

- 2) úkol trvá, zhotovitel doplní u všech nových vstupních dveří zarážku do podlahy pro zafixování druhého křídla

#### Kontrola úkolů z KD č.6

- 3) úkol trvá, zhotovitel na WC imobilní v objektu 1 stupně odstraní plastový parapet okna a nový provede z obkladu

#### Kontrola úkolů z KD č.5

- 1) úkol trvá, zhotovitel jako VP provede osazení příček napráží ze SDK k zakrytí stávajících el. rozvodů a trámů původních vybouraných příček v objektu 2 stupně

#### Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) splněno, zhotovitel předloží k odsouhlasení dílenský výkres zábradlí pro rampy s uvedením dilatací
- 2) úkol trvá, zhotovitel projedná s dodavatelem technologie výtahu dilataci mezi stěnou tubusu výtahu a stávající stěnou objektu 2 stupně

#### Kontrola úkolů z KD č.1

- 6) úkol trvá, zhotovitel provede vysvahování stráně před objektem 1. stupně tak, aby se nemusela provádět opěrná zídka nového přístupového chodníku

### III. Další postup prací

- provádění obkladů, dlažeb na WC imobilní v objektu 2 stupně
- dokončení fasády přístavby WC pro imobilní na objektu 2 stupně
- montáž výtahu

### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel provede rovné zařízení střechy hl.vstupu u obou přístaveb objektu 2 stupně
- 2) zhotovitel provede zařízení ocelového vazníku střechy hl.vstupu, který zasahuje do fasády přístavby tubusu výtahu objektu 2 stupně

Poslední kontrolní den se bude konat mimořádně ve středu **7.10.2015 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 30.9.2015

Obdržel: Bc.Martin Frous [frous@fhstav.cz](mailto:frous@fhstav.cz) zhotovitel  
 Mgr.Poula [poula@zskvary.cz](mailto:poula@zskvary.cz) ředitel ZŠ  
 Ing.Martin Kopta [kopta@ksi.cz](mailto:kopta@ksi.cz) koordinátor BOZP  
 Ing.Jan Dušek [dusek@bpo.cz](mailto:dusek@bpo.cz) projektant

