



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.13

stavební akce:

„Karlovy Vary, divadlo Husovka-stavební úpravy a opravy odvlhčení a sanace v 1PP, obnova fasády“

ze dne: 20.10.2015

I. Přítomni

za objednatele: Zdeněk Uhlík, Magistrát města Karlovy Vary, ORI, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
za provozovatele: Jakub Žikeš, RECOM REALITY s.r.o., T.G.M. 53, 360 01 Karlovy Vary
za projektanta: Ing. Roman Gajdoš, G-PROJEKT, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary
za zhotovitele: Lukáš Havel, ZISTAV s.r.o., U Hřiště 14, 360 17 Karlovy Vary
za koordinátora BOZP: Ing. Martin Kopta, Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice

I. Prohlídka stavby

- dokončeny nátěry omítek stěny vstupního atria
- opravy omítek fasády stěny hlavního vstupu
- dokončeny nátěry omítek boční stěny-horní část

II. Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) úkol trvá, zhotovitel na odvětrání baru Klubu Paderewski osadí plastovou mřížku ve fasádě boční stěny
- 2) úkol trvá, zhotovitel očistí a natře mříže na oknech boční stěny
- 3) úkol trvá, zhotovitel vyčistí, opraví a natře mříže anglických dvorků stěny vstupního atria
- 4) splněno, zhotovitel začistí fasádu po přívodních kabelech od hodin ve fasádě stěny hlavního vstupu
- 5) splněno, zhotovitel očistí rámy a skla oken po opravách fasády boční stěny

Kontrola úkolů z KD č.10

- 2) úkol trvá, zhotovitel demontuje konzolu el. vedení boční stěny fasády

Kontrola úkolů z KD č.2

- 1) úkol trvá, zhotovitel osadí zpět demontované osvětlení nad hl.vstupem
- 4) úkol zrušen, provozovatel zajistí po sejmutí hodin z fasády jejich opravu
- 5) úkol trvá, zhotovitel osadí zpět na fasádu držáky vlajek po předchozí repasi

Kontrola úkolů z KD č.1

- 4) úkol trvá, zhotovitel sníží kanál při vjezdu na parkoviště divadla tak, aby mohla dešťová voda rádně odtékat
- 6) splněno, zhotovitel demontuje hodiny z fasády nad hl.vstupem a tyto předá provozovateli k uskladnění do rozhodnutí co s nimi dále
- 7) úkol trvá, zhotovitel demontuje držáky na vlajky z fasády nad hl.vstupem a tyto předá provozovateli k uskladnění do rozhodnutí co s nimi
- 10) úkol trvá, provozovatel objedná u zhotovitele snížení uliční vpusti před hl.vchodem a při vjezdu na parkoviště divadla

III. Další postup prací

- nátěr omítek fasády stěny hlavního vstupu
- opravy omítek fasády boční stěny-dolní část

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel ihned zajistí opatření k zajištění bezpečnosti práce a okolí staveniště dle požadavku koordinátora BOZP – viz níže-upozornění koordinátora !!!!

Upozornění koordinátora BOZP:

- Zhotovitel stavby a jeho subdodavatelé ignorují pokyny koordinátora a odmítají spolupráci ve smyslu §16 a §17, Z 309/2006 Sb.
- Staveniště není dostatečně zajištěno proti vstupu nepovolaných osob ve smyslu NV 591/2006 Sb., Příloha č.1., odst. I.
- Prostory na staveništi nejsou dostatečně zajištěny pod místem práce ve výšce a v jeho okolí dle NV 362/2005 Sb., Příloha, odst. V.

Další KD se bude konat v **úterý 27.10.2015 od 9:00** hodin se srazem **na místě samém.**

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vicepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 20.10.2015

Obdrželi: Zdeněk Havel
Jakub Žikeš
Ing. Roman Gajdoš
Bc. Petr Fischer
Ing. Martin Kopta

zistav@zistav.cz
j.zikes@recomreality.cz
gprojekt@gprojekt.cz
p.fischer@mmkv.cz
kopta@ksi.cz

zhotovitel
provozovatel
projektant
zástupce vlastníka
koordinátor BOZP

