

Stavba : „Karlovy Vary, ZŠ 1.máje - zajištění energetických úspor“

Zápis z kontrolního dne stavby č.13 dne 26.9.2014

Přítomni : viz prezenční listina

- 1) Proběhla prohlídka stavby.
- 2) Dne 1.10.2014 proběhne schůzka za účasti investora, projektanta a zhotovitele týkající se změn vyvolaných při provádění prací a jejich dopady na cenu díla.
- 3) Vzhledem k pomalému postupu prací vyzývá investor zhotovitele ke zpracování dílčího harmonogramu provádění prací s ohledem na technologické postupy a délky jejich provádění. Harmonogram bude zpracován po jednotlivých dílčích fasádách tak, aby byla možná kontrola jeho plnění.
Investor požaduje předložení harmonogramu do příštího KD.

Zapsal : Ing.Sakařová

