



ústředna 353 118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.13

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní-zajištění energetických úspor“

ze dne: 30.9.2016

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov - Ing.Jan Dušek
- za zhotovitele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary - Ing.Karel Nevšimal, p.Jan Nevšimal, p.Erich Froněk
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Jan Poula, p.Martin Hybner
- za koordinátora BOZP: Petr Dostál, Chebská 27/17, 351 01 Františkovy Lázně - p.Petr Dostál

I. Prohlídka stavby

- provádí se montáž izolantu na objektu dílen (družiny)
- dokončena pokládky izolantu na střeše objektu dílen (družiny)
- provádí se montáž izolantu na objektu tělocvičny

II. Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) splněno, zhotovitel doplní na atiku štítu (ve směru na objekt II.stupně) dílen (družiny) cca 4 sponáže
- 2) úkol trvá, zhotovitel na fasádu objektu jídelny osadí žebřík buď na původní místo, nebo doprostřed štítové stěny

Kontrola úkolů z KD č.11

- 1) úkol trvá, zhotovitel provede betonovou dlažbu před únikovým vchodem z objektu dílen (družiny)
- 2) úkol trvá, zhotovitel provede provizorní zakrytí topného kanálu u objektu dílen (družiny) v místě provedení soklů

Kontrola úkolů z KD č.10

- 1) úkol zrušen, zhotovitel nacení zhotovení a montáž zábradlí k zamezení pádu do podélného žlabu u objektu jídelny
- 2) úkol trvá, zhotovitel na žádost ZŠ jako VP vylepi do zasklení dveří vstupu do kuchyně neprůhlednou fólií

Kontrola úkolů z KD č.9

- 1) splněno, zhotovitel jako VP osadil ke vstupním dveřím do objektu I.stupně, II.stupně a jídelny zarážky dveří
- 5) úkol trvá, zhotovitel upraví trám přesahu střechy přístavku správce hřiště tak, aby byl schován v izolantu
- 6) úkol trvá, zhotovitel opatří nátěrem upravené konce přesahu střechy přístavku správce hřiště přípravkem proti hnilobě

Kontrola úkolů z KD č.7

- 1) úkol pozastaven, zhotovitel na základě požadavku provozovatele jako VP provede zateplení stěn vstupů do objektu I.stupně, II.stupně, dílen a tělocvičny z prostoru spojovacích chodeb

Kontrola úkolů z KD č.1

- 3) úkol trvá, zhotovitel jako VP opraví schody rampy objektu jídelny

III. Další postup prací

- montáž izolantu na objektu dílen (družiny)
- montáž izolantu na objektu tělocvičny

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel vyplní spáry styku štítové stěny se stěnou průčelí před zakrytím
- 2) provozovatel zajistí upevnění stávajícího zábradlí při vstupu do jídelny

Další kontrolní den se bude konat v pátek **7.10.2016 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 30.9.2016

Obdrželi: Ing.Karel Nevšimal
Mgr.Jan Poula
Petr Dostál
Ing.Jan Dušek

karel.nevsimal@3xN.cz
poulaj@zskvary.cz
petrdostal@outlook.com
dusek@bpo.cz

zhotovitel
ředitel ZŠ
koordinátor BOZP
projektant

Čestmír Bruščík
Ing.Daniel Riedl

c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz

1.náměstek primátora
vedoucí ORI

