



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.16.

stavební akce:

„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce el.rozvodů“ ze dne: 11.6.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová
- za provozovatele informačních technologií: odbor informačních technologií, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Vaňkát
- za zhotovitele silnoproudu: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frydl, p.Podařil p.Dundovič, p.Rumlena
- za zhotovitele slaboproudu: Subterra a.s., Koželužská 5, 180 00 Praha 8-Libeň - omluveni
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Keřová 6, 360 07 K.Vary - p.Rubín, Ing.Benda

I. Prohlídka stavby

- provádí se malování skladů ve 2NP
- provedena montáž osvětlení ve skladech ve 2NP
- provedeny rozvody slaboproudé i silnoproudé ve skladech ve 2NP
- provádí se kompletace v RACKOVNách

II. Kontrola úkolů z KD č.15

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části místo původních SWITCHŮ (24 portů/26 ks) osadí typ HP 5130 - 13 ks/48 portů a HP SFP+ - 26 ks/109 bit
- 2) plněno, zhotovitelé nebudou používat odpadové nádoby na chodbách pro staveništní suť
- 3) **úkol zrušen**, provozovatel přizve na příští KD vedoucí OVV k projednání rozsahu dokončovacích prací
- 4) splněno, zhotovitel opraví drážky roštu na chodbě v 5NP (památkáři)

Kontrola úkolů z KD č.14

- 1) **úkol trvá**, provozovatel zajistí přesunutí kabeláže zabezpečení objektu na chodbách v 1NP
- 3) splněno, GP prověří možnosti úpravy slaboproudých rozvodů v kantýně, včetně osazení bezdrátového telefonu

Kontrola úkolů z KD č.13

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části jako VP provede osazení „domáčího“ telefonu u hlavních vstupních dveří

Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel silnoproudé části jako VP provede výměnu nevyhovujícího stávajícího hlavního přívodního kabelu do rozvaděče a nahradí ho nových kabelem AYKY-3 3x240+120
- 2) **úkol trvá**, provozovatel pro výměnu hlavního přívodního kabelu dle předchozího bodu zajistí možnost vypnutí el. proudu pro celý objekt v návaznosti na provozovatele mobilní sítě – O2

Kontrola úkolů z KD č.10

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části provede nové rozvody kabeláže ve 2NP pod stropem blíže ke schodišti nad vstupní halou

Kontrola úkolů z KD č.9

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP dodá a osadí kryty na ITRACKY na všech chodbách

Kontrola úkolů z KD č.8

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části provede propojení z rozvaděče ROS 1 a ROS 2 do rozvaděče RÚPS – 4 kabely

Kontrola úkolů z KD č.7

- 3) **úkol trvá**, provozovatel zahájí celkové malířské práce na chodbách a v kancelářích až po ukončení všech montážních prací na nových rozvodech

Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel po dohodě s provozovatelem provede rekonstrukci el. rozvodů v jídelně od 15.6. do 5.7.2015
- 4) **úkol trvá**, zhotovitel osadí reproduktory „vnitřního rozhlasu“ v kancelářích (na WC) 3W a na chodbách 6W

III. Další postup prací

- dokončení malování skladů ve 2NP
- montáž nových silnoproudých slaboproudých rozvodů v kantýně
- stěhování kanceláří ve 3 a 4NP

IV. Nové úkoly

- 1) provozovatel informačních technologií zajistí demontáž stávajícího telefonního rozvaděče „ježka“ v RACKOVNě
- 2) zhotovitel slaboproudé části osadí plastové lišty na kabelu k terminálů ve 2NP (chodba u „řidičáků“)
- 3) zhotovitel slaboproudé části zajistí zprovoznění klimajednotek pro RACKOVNu ve 2NP (propojení napájecího kabelu)

Další KD se bude konat ve čtvrtek **18.6.2015** od **9:00** hodin se srazem v **malé zasedací místnosti** ve 3NP.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 11.6.2015

Obdrželi: Pavel Frýdl
Petr Smažík
Pavel Rubín
Jan Benda
Ing. Jindřiška Gallová
Ing. Soňa Křepelová
Petr Vaňkát
Marián Rumlena
Ing. Ivan Černý

fryd@lemonta.cz
psmazik@subterra.cz
rubinprojekt@seznam.cz
benda@3mar.cz
j.gallova@mmkv.cz
s.krepelova@mmkv.cz
p.vankat@mmkv.cz
m.rumlana@mmkv.cz
cernyivanpl@atlas.cz

zhotovitel - silnoproudé části
zhotovitel - slaboproudé části
projektant - silnoproudé části
projektant - slaboproudé části
vedoucí odboru vnitřních věcí
provozovatel objektu MM2
vedoucí odboru informačních technologií
provozovatel informačních sítí
koordinátor BOZP

