



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.18.

stavební akce:

„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce el.rozvodů“ ze dne: 25.6.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová
- za provozovatele informačních technologií: odbor informačních technologií, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Vaňkát
- za zhotovitele silnoproudu: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frýdl, p.Podařil p.Dundovič, p.Rumlena
- za zhotovitele slaboproudu: Subterra a.s., Koželužská 5, 180 00 Praha 8-Libeň - p.Cempírek
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Keřová 6, 360 07 K.Vary - p.Rubín, Ing.Benda

I. Prohlídka stavby

- provádí se montáž kabelových silnoproudých rozvodů ve 3 a 4NP
- provádí se reproduktorů na chodbách
- provádí se stěhování kanceláří v 5NP
- dokončeno stěhování zpět v 1NP

II. Kontrola úkolů z KD č.17

- 1) splněno, provozovatel informačních technologií zajistí připojení RACKOVEN na nový rozvod silnoproudu
- 2) **úkol trvá**, GP prověří napojení UPS v RACKOVnách
- 3) splněno, zhotovitel zakryje nové nepoužívané klimajednotky proti prachu

Kontrola úkolů z KD č.16

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části osadí plastové lišty na kabelu k terminálů ve 2NP (chodba u „řidičáků“)
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části zajistí zprovoznění klimajednotek pro RACKOVNu ve 2NP (propojení napájecího kabelu)

Kontrola úkolů z KD č.15

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části místo původních SWITCHŮ (24 portů/26 ks) osadí typ HP 5130 - 13 ks/48 portů a HP SFP+ - 26 ks/109 bit

Kontrola úkolů z KD č.14

- 1) splněno, provozovatel zajistí přesunutí kabeláže zabezpečení objektu na chodbách v 1NP

Kontrola úkolů z KD č.13

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části jako VP provede osazení „domácího“ telefonu u hlavních vstupních dveří

Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel silnoproudé části jako VP provede výměnu nevyhovujícího stávajícího hlavního přívodního kabelu do rozvaděče a nahradí ho novým kabelem AYKY-3 3x240+120
- 2) splněno, provozovatel pro výměnu hlavního přívodního kabelu dle předchozího bodu zajistí možnost vypnutí el. proudu pro celý objekt v návaznosti na provozovatele mobilní sítě – O2

Kontrola úkolů z KD č.10

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části provede nové rozvody kabeláže ve 2NP pod stropem blíže ke schodišti nad vstupní halou

Kontrola úkolů z KD č.9

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP dodá a osadí kryty na ITRACKy na všech chodbách

Kontrola úkolů z KD č.8

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části provede propojení z rozvaděče ROS 1 a ROS 2 do rozvaděče RÚPS – 4 kabely

Kontrola úkolů z KD č.7

- 3) **úkol trvá**, provozovatel zahájí celkové malířské práce na chodbách a v kancelářích až po ukončení všech montážních prací na nových rozvodech

III. Další postup prací

- stěhování kanceláří v 5NP
- dokončení montáže nových silnoproudých i slaboproudých rozvodů v kancelářích ve 4NP
- bourací práce v 5NP
- montáž slaboproudých rozvodů v kantýně
- osazení a propojení nových SWITCHŮ v RACKOVnách

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel slaboproudé části srovná již osazené reproduktory na chodbách do jedné výšky
- 2) provozovatel informačních technologií zajistí odpojení a přepojení objednávkového systému v kantýně
- 3) zhotovitel slaboproudé části IHNEED zahájí práce na zakrytí kabelových roštů na chodbách, aby se mohly začít osazovat svítidla osvětlení chodeb již dokončené části objektu
- 4) GP propočítá změnu osazení svítidel v kancelářích číslo 437, 436, 337 a 336 – viz poznámka níže

POZNÁMKA: na základě požadavku provozovatele objektu bude v kancelářích číslo 437, 436, 337 a 336 provedena změna osazení svítidel pro možnost řádného otevírání oken.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy
Další KD se bude konat ve čtvrtek **2.7.2015** od **9:00** hodin se srazem v **malé zasedací místnosti** ve 3NP.

Zapsal: Uhlík 25.6.2015

Obdrží: Pavel Frýdl

Petr Smažík

Pavel Rubín

Jan Benda

Ing.Jindřiška Gallová

Ing.Soňa Křepelová

Petr Vaňkát

Marián Rumlena

Ing.Ivan Černý

fryd1@lemonta.cz

psmazik@subterra.cz

rubinprojekt@seznam.cz

benda@3mar.cz

j.gallova@mmkv.cz

s.krepelova@mmkv.cz

p.vankat@mmkv.cz

m.rumlana@mmkv.cz

cernyivanpl@atlas.cz

zhotovitel - silnoproudé části

zhotovitel - slaboproudé části

projektant - silnoproudé části

projektant - slaboproudé části

vedoucí odboru vnitřních věcí

provozovatel objektu MM2

vedoucí odboru informačních technologií

provozovatel informačních sítí

koordinátor BOZP

