



## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.19.

stavební akce:

### „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce el.rozvodů“ ze dne: 2.7.2015

#### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová
- za provozovatele informačních technologií: odbor informačních technologií, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Vaňkát
- za zhotovitele silnoproudu: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frýdl, p.Podařil p.Dundovič, p.Rumlena
- za zhotovitele slaboproudu: Subterra a.s., Koželužská 5, 180 00 Praha 8-Libeň - p.Smažík
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Keřová 6, 360 07 K.Vary - p.Rubín, p.Klimešová

#### I. Prohlídka stavby

- dokončena montáž kabelových silnoproudých i slaboproudých rozvodů kanceláří a na chodve 3 a 4NP
- dokončeny zednické práce v kancelářích a na chodbách ve 3 a 4NP
- provádí se stěhování kanceláří v 5NP

#### II. Kontrola úkolů z KD č.18

- 1) splněno, zhotovitel slaboproudé části srovná již osazené reproduktory na chodbách do jedné výšky
- 2) **úkol trvá**, provozovatel informačních technologií zajistí odpojení a přepojení objednávkového systému v kantýně
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části IHNEED zahájí práce na zakrytí kabelových roštů na chodbách, aby se mohly začít osazovat svítidla osvětlení chodeb již dokončené části objektu
- 4) splněno, GP propočítá změnu osazení svítidel v kancelářích číslo 437, 436, 337 a 336 – viz poznámka níže

#### Kontrola úkolů z KD č.17

- 2) **úkol trvá**, provozovatel informačních technologií prověří napojení UPS v RACKOVnách

#### Kontrola úkolů z KD č.16

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části osadí plastové lišty na kabelu k terminálů ve 2NP (chodba u „řidičáků“)
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části zajistí zprovoznění klimajednotek pro RACKOVNu ve 2NP (propojení napájecího kabelu) do 9.7.2015 a protokolárně je předá provozovatel informačních technologií

#### Kontrola úkolů z KD č.15

- 1) splněno, zhotovitel slaboproudé části místo původních SWITCHŮ (24 portů/26 ks) osadí typ HP 5130 - 13 ks/48 portů a HP SFP+ - 26 ks/109 bit

#### Kontrola úkolů z KD č.13

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části jako VP provede osazení „domácího“ telefonu u hlavních vstupních dveří

#### Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel silnoproudé části jako VP provede výměnu nevyhovujícího stávajícího hlavního přívodního kabelu do rozvaděče a nahradí ho novým kabelem AYKY-3 3x240+120

#### Kontrola úkolů z KD č.10

- 2) splněno, zhotovitel slaboproudé části provede nové rozvody kabeláže ve 2NP pod stropem blíže ke schodišti nad vstupní halou

#### Kontrola úkolů z KD č.9

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP dodá a osadí kryty na ITRACKy na všech chodbách

#### Kontrola úkolů z KD č.8

- 2) splněno, zhotovitel slaboproudé části provede propojení z rozvaděče ROS 1 a ROS 2 do rozvaděče RÚPS – 4 kabely

#### Kontrola úkolů z KD č.7

- 3) **úkol trvá**, provozovatel zahájí celkové malířské práce na chodbách a v kancelářích až po ukončení všech montážních prací na nových rozvodech

#### III. Další postup prací

- bourací práce v 5NP
- montáže nových silnoproudých i slaboproudých rozvodů v kancelářích v 5NP
- zednické začíštění a malby v kancelářích v 5NP
- zakrytí nových rozvodů na chodbách z konstrukcí SDK

#### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel slaboproudé části protokolárně je předá provozovatel informačních technologií zprovoznění klimajednotky

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy  
Další KD se bude konat až ve čtvrtek **16.7.2015** od **9:00** hodin se srazem v **malé zasedací místnosti** ve 3NP.

Zapsal: Uhlík 2.7.2015

**Obdrželi:** Pavel Frýdl  
Petr Smažík  
Pavel Rubín  
Jan Benda  
Ing. Jindřiška Gallová  
Ing. Soňa Křepelová  
Petr Vaňkát  
Marián Rumlena  
Ing. Ivan Černý

[frydl@lemonta.cz](mailto:frydl@lemonta.cz)  
[psmazik@subterra.cz](mailto:psmazik@subterra.cz)  
[rubinprojekt@seznam.cz](mailto:rubinprojekt@seznam.cz)  
[benda@3mar.cz](mailto:benda@3mar.cz)  
[j.gallova@mmkv.cz](mailto:j.gallova@mmkv.cz)  
[s.krepelova@mmkv.cz](mailto:s.krepelova@mmkv.cz)  
[p.vankat@mmkv.cz](mailto:p.vankat@mmkv.cz)  
[m.rumlena@mmkv.cz](mailto:m.rumlena@mmkv.cz)  
[cernyivanpl@atlas.cz](mailto:cernyivanpl@atlas.cz)

zhotovitel - silnoproudé části  
zhotovitel - slaboproudé části  
projektant - silnoproudé části  
projektant - slaboproudé části  
vedoucí odboru vnitřních věcí  
provozovatel objektu MM2  
vedoucí odboru informačních technologií  
provozovatel informačních sítí  
koordinátor BOZP

