



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.2.

stavební akce:

„NRMP - Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů v areálu školy“

EDS 233D015001015

ze dne: 22.7.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov 363 17 - Ing.Dušek
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov - Bc.Frous
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Poula, p.Fiala
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Kopta

I. Prohlídka stavby

- provedeny základy rampy před objektem 2 stupně
- provedeno vyzdění tubusu nového výtahu v objektu 2 stupně
- provádí se zdění přístavby WC pro imobilní v objektu 2 stupně
- provádí se rampa ve spojovací chodbě mezi objektem 1 a 2 stupně

II. Kontrola úkolů z KD č.1

- 1) splněno, zhotovitel provede rampu před objektem 2. stupně „šikmou“ pod úhlem cca 85° z důvodu kolize s topným kanálem
- 2) splněno, zhotovitel opraví odkrytou část topného kanálu, včetně izolace proti zemní vlhkosti
- 3) splněno, zhotovitel nebude bourat stávající betonové základy před objektem 1. stupně a tyto využije pro základy nové rampy
- 4) splněno, zhotovitel ubourá venkovní schody vstupu do tělocvičny v celém rozsahu
- 5) splněno, zhotovitel nebude používat pro zpětný zához výkopu jílovité zeminy
- 6) úkol trvá, zhotovitel provede vysahování straně před objektem 1. stupně tak, aby se nemusela provádět opěrná zídka nového přístupového chodníku

III. Další postup prací

- zdění přístavby WC pro imobilní v objektu 2 stupně
- provedení rampy před objektem 2 stupně
- provedení rampy před objektem 1 stupně
- provedení rampy ve spojovací chodbě

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel provede posunutí rampy ve spojovací chodbě cca o 1m z důvodu kolize s topným kanálem umístěným pod stávajícími schody spojovací chodby
- 2) zhotovitel provede montáž izolantu přístaveb z přesahem cca 50 cm na stěny stávajícího objektu 2 stupně

Další kontrolní den se bude konat ve středu 29.7.2015 od 9:00 hodin se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlik 22.7.2015

Obdrží: Bc.Martin Frous
Mgr.Poula
Ing.Martin Kopta
Ing.Jan Dušek

frous@fhstav.cz zhotovitel
poula@zskvary.cz ředitel ZŠ
kopta@ksi.cz koordinátor BOZP
dusek@bpo.cz projektant

