

# ZÁPIS

z kontrolního dne č.2 (KD 2) stavby "Karlovy Vary, k.ú. Tuhnice, Úprava odvodnění ploch jižně od objektu krytého plaveckého bazénu", (dále jen „Stavba“), který se konal dne 5.prosince 2014, v době od 15.00 hod., na staveništi.

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

## A) Úvod

V úvodu jednání přivítal účastníky KD1 zástupce objednatele, ing.Bergman, a seznámil je s programem jednání 2. kontrolního dne stavby.

## B) Vlastní jednání, průběh stavebních prací v době od 28.11. do 5.12.2014, úkoly:

- 2/1 Na začátku jednání byla provedena kontrola staveniště, kde probíhají stavební a dokončovací práce, konkrétně:
- Byla demontována první a vybudována druhá větev staveništní přístupové cesty; a
  - Bylo provedeno/dokončeno napojení šachty Š117a potrubím DN200; a
  - Bylo provedeno/dokončeno osazení šachty Š118, vč. napojení potrubí DN 200 a napojení potrubí odvodňovacího žebra DN150. Bylo provedeno napojení vtokového objektu potrubím DN200.
  - Bylo provedeno odvodňovací žebro DN150 jižně od staveniště venkovního bazénu, včetně výplně výkopu nad obsypem potrubí drceným kamenivem na úroveň povrchu terénu. Zbývá upravit/srovnat horní plochu kameniva deskou na úrovni terénu; a
  - Byly provedeny/dokončeny výkopové práce na vtokovém objektu, včetně zemních prací a svažování koryta otevřeného příkopu mezi propustkem a vtokovým objektem. Bylo provedeno vyčištění propustku pod železniční tratí. Byl proveden podkladní beton a vyzdění vtokového čela ze základových bloků, bylo provedeno osazení mříže/česlí. Zbývá provést zákrytové desky horní části vtokového čela a dokončit úpravu dna příkopu betonovými žlabovkami uloženými do podkladního lože ze šterkopísku; a
  - Zbývá provést dokončovací práce, odstranění staveništní komunikace, dokončit úpravu terénu staveniště, atd.
- 2/2 Byla osazena informační tabule s označením stavby dle podkladů předaných objednatelem.  
KD2: Splněno
- 2/3 Objednatel požaduje, aby provádění Stavby bylo průběžně koordinováno se zhotovitelem stavby „Karlovy Vary – Venkovní bazén“, včetně požadavků na omezení pohybu vozidel Stavby na komunikaci kolem parkoviště „Bazénového centra“ ve dnech konání hokejových zápasů a kulturních akcí. **Dvě hodiny před zahájením akcí nebude na výše uvedené komunikaci žádný provoz a komunikace musí být uklizena!**  
KD2: Plněno průběžně. Objednatel předal zhotoviteli dne 02.12.2014 přehled plánovaných sportovních a kulturních akcí pořádaných provozovatelem areálu v období do skončení Stavby. Zhotovitel při provádění prací konání akcí zohlední.
- 2/4 Byl zkontrolován dosavadní časový průběh prací a bylo konstatováno, že práce probíhají v souladu s uzavřenou Smlouvou a harmonogramem prací.  
KD2: Plněno průběžně.

**Příští KD se koná v pátek, dne 12.12.2014 od 15.00 na staveništi.**

**Zapsal:** Ing. Zdeněk Bergman TDI

**Příloha:** 1 x Prezenční listina

**Rozdělovník:** (rozesláno jen elektronickou poštou)

- [bozdech@videst.cz](mailto:bozdech@videst.cz)
- [golkovsky@videst.cz](mailto:golkovsky@videst.cz)
- [houdek@kvarena.cz](mailto:houdek@kvarena.cz)
- [chodounsky@kvarena.cz](mailto:chodounsky@kvarena.cz)
- [d.riedl@mmkv.cz](mailto:d.riedl@mmkv.cz)
- [ivan.forejt@seznam.cz](mailto:ivan.forejt@seznam.cz)

K O N E C