



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.4.

stavební akce:

„NRMP - Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů v areálu školy“

EDS 233D015001015

ze dne: 5.8.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov 363 17 - Ing.Dušek, p.Kubaštová
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov - p.Dadčuk
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Poula, p.Fiala
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Kopta

I. Prohlídka stavby

- provádí se pokládka betonové dlažby chodníku mezi spojovací chodbou a tělocvičnou
- provádí se zdění stěn přístavby WC pro imobilní v objektu 2 stupně
- provedena betonáž plochy rampy před objektem 1 stupně
- provedena betonáž plochy rampy před objektem 2 stupně
- provedena betonáž plochy rampy před objektem tělocvičny
- provedena betonáž plochy rampy ve spojovací chodbě

II. Kontrola úkolů z KD č.3

- 1) splněno, zhotovitel jako VP provede rozšíření rampy před objektem tělocvičny pro možnost řádného otevírání druhé poloviny vstupních dveří do spojovací chodby
- 2) splněno, provozovatel předá zhotoviteli originál „generálního klíče“ pro zhotovení zámku u nových dveří
- 3) úkol trvá, zhotovitel jako VP zajistí výrobu zámku do nově osazovaných dveří dle „generálního klíče“, včetně dodávky 25 ks standartních klíčů ke každému novému zámku
- 4) splněno, GP prověří osazení nových vstupních dveří do objektu družiny (nesrovnalost mezi PD a VV)

Kontrola úkolů z KD č.2

- 2) úkol trvá, zhotovitel provede montáž izolantu přístaveb s přesahem cca 50 cm na stěny stávajícího objektu 2 stupně

Kontrola úkolů z KD č.1

- 6) úkol trvá, zhotovitel provede vysvahování strážně před objektem 1. stupně tak, aby se nemusela provádět opěrná zídka nového přístupového chodníku

III. Další postup prací

- zdění přístavby WC pro imobilní v objektu 2 stupně
- pokládka betonové dlažby rampy před objektem 2 stupně
- pokládka betonové dlažby rampy před objektem 1 stupně
- montáž kanalizace

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel předloží k odsouhlasení dílenský výkres zábradlí pro rampy s uvedením dilatací
- 2) zhotovitel projedná s dodavatelem technologie výtahu dilataci mezi stěnou tubusu výtahu a stávající stěnou objektu 2 stupně
- 3) zhotovitel jako VP osadí dva acodreny nově budovaného chodníku mezi spojovací chodbou a tělocvičnou k odvodnění
- 4) GP vyspecifikuje nátěr vnitřních stěn tubusu výtahu pro bezprašné prostředí

Další kontrolní den se bude konat ve středu **12.8.2015 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlik 5.8.2015

Obdrželi: Bc.Martin Frous
Mgr.Poula
Ing.Martin Kopta
Ing.Jan Dušek

frous@fhstav.cz zhotovitel
poula@zskvary.cz ředitel ZŠ
kopta@ksi.cz koordinátor BOZP
dusek@bpo.cz projektant

