

Stavba : „Karlovy Vary, zajištění energetických úspor“

Zápis z kontrolního dne stavby č.5 dne 25.7.2014

Přítomni : viz prezenční listina

- 1) Proběhla prohlídka stavby. Probíhají práce na zateplování atriá, a práce na zateplování půd (pokládka izolace, záklop).
- 2) Zhotovitel předložil jednotkové ceny prací, které bude nutné provést nad rámec PD. Jedná se o zajištění havarijního stavu některých konstrukcí na střeších budov (zatékání, zrezivělé oplechování a falcované plechové střechy).
- 3) Zakladní škola vybrala a odsouhlasila odstín barvy fasády v atriu – CAPAROL, vzorník CARBON EDITION, žlutá č. 1163
- 4) Byl upřesněn rozsah víceprací (střecha a oplechování) v místech v současné době přístupných z lešení atriá. Jedná se o :
 - opravy střechy v místech, kde jsou porušeny šablony, nebo kde dochází k zatékání. Výměna bude provedena pouze v nutném rozsahu.
 - odrezivění a nátěr oplechování střechy - část E
 - ošetření a nátěr části falcované plechové krytiny - část B (u kotelny)
- 5) Zhotovitel ocení práce v atriu nad rámec PD. Některé práce PD nepředpokládala, nebo předpokládala jejich provedení v jiném rozsahu, než je po zjištění skutečného stavu možné.
 - Stěny kotelny – dopočet 2 stěn (arm.tkanina + omítka) – PD neřešila, nepřístupné
 - 2 stěny kotelny – odpočet nátěru a dopočet arm.tkanina + omítka
 - Okna – odstranění (odsekání) parapetů; osekání ostění pro osazení polystyrenu. Šířka ostění větší než v PD (v PD cca 170 mm, skutečnost cca 300-350 mm)

Zapsal : Ing.Sakařová

