

# ZÁPIS

z kontrolního dne č.6 (**KD 6**) stavby "Karlovy Vary, ZŠ Mozartova – zateplení objektu", který se konal dne 25. června 2014 (středa) od 9:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

## Úkoly a informace

- 4/1 Objednatel si dovoluje požádat Ing.arch. Miloslava Bokotu o:
- stanovení barevnosti markýz (skla nebo použité fólie s ohledem na technologii jejich výroby), podle konkrétního vzorníku, T: dle možností bezodkladně; KD 5 – vzorníky zajistí zhotovitel, úkol trvá, orientační barevnost – tyrkysová; **KD 6** – zhotovitel předložil vzorek barevného skla a projedná jej s Ing.arch.M.Bokotou
  - stanovení odstínu kovových prvků podle konkrétního vzorníku; KD 5 – vzorníky zajistí zhotovitel, úkol trvá, orientační barevnost – tyrkysová, **KD 6** – úkol trvá
  - návrh tabulky s předepsaným textem ( velikost tabulky; materiálové provedení; font, jeho velikost, barva a formátování; případně požadavky na způsob upevnění) a její umístění, měla by být vně budovy u hlavního vchodu; předepsaný text: **Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace, IČ: 70 99 32 46;** KD 5 – tabulka velikosti cca A6 na šířku, matná nerez ocel s gravírovaným (vyfrézovaným) písmem následně obarveným načerno; celkové ztvárnění tabulky je ponecháno na jejího výrobce; **KD 6** – úkol trvá
  - posouzení stávající poštovní schránky a její umístění s potvrzením stávajícího stavu nebo návrh nové poštovní schránky, její velikosti a umístění; KD 5 – schránka z nerezového plechu velikosti cca A3, vybere zhotovitel ve spolupráci s ředitelkou školy; **KD 6** – úkol trvá
  - návrh tabule na fasádu nad bočním vchodem do školy s nápisem: **Základní škola a speciálně pedagogické centrum;** doporučuje se v obdobném provedení jako tabule nad hlavním vchodem; KD 5 – návrh předložila ředitelka školy, tabule bude zhotovena podle předloženého návrhu, upevnění na fasádu po namontování skleněné markýzy; **KD 6** – úkol trvá
  - návrh případných dalších prvků na fasádu (svítidla, kamery, držáky na vlaječky – pokud jsou požadovány, květinová výzdoba apod.); po konzultaci s ředitelkou školy a autorským dozorem; KD 5 – bude se jednat pouze o 2 držáky na vlajky, upevnit na zábradlí před hlavním vchodem, do osy souměrnosti zábradlí, na každé zábradlí 1 ks; **KD 6** – úkol trvá
- 4/6 Zhotovitel předal objednateli PROTOKOL o tahové zkoušce (pro plastové hmoždinky s kovovým trnem pro kotvení zateplovacího systému). Objednatel žádá zhotovitele o doplnění požadované minimální výtažné síly na hmoždinku. KD 5 – úkol trvá; **KD 6** – splněno, dále nesledovat.
- 5/1 Ředitelka školy žádá zhotovitele o upevnění venkovního teploměru k vybranému oknu na severní fasádě; teploměr dodá škola; **KD 6** – úkol trvá.

Nové úkoly a informace: nejsou

Příští kontrolní den se bude konat **2.7.2014 (středa)** od 9:00 hod.

Přílohy:

- presenční listina
- (fotodokumentace nepořízena)

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary  
(zástupce objednatele).

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- každému účastníkovi jednání
- Ing. Renata Novotná
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(14)

