



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.6

stavební akce:

Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova
ze dne: 20.9.2016

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Brušík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Z.Uhlik
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Pavel Šlapa, Ing.Miriam Brxová
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary - p.Michal Sakař, p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - Petr Derha
- za MONTPROJEKT a.s., Plynárenská 2, 360 01 Karlovy Vary - p.Miroslava Molnárová

I. Prohlídka stavby

- provádí se přípojky dešťové kanalizace

II. Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) splněno, objednatel projednal možnost osazení svíslé dopravní značky B28 (Zákaz zastavení) v ulici Stará Kysibelská od odbočky k ZŠ Komenského po odbočku k bytovému komplexu Pod rozvodnou a to
- 2) splněno, objednatel svolal na čtvrtek 22.9.2016 koordinační jednání zbudování přípojek bytového komplexu DOUBLE TRIANGLE
- 3) plněno, zhotovitel každý den kontroluje a popřípadě opravuje zábrany vymezující koridory pro chodce

Kontrola úkolů z KD č.4

- 3) **úkol trvá**, Karlovarská teplárenská na základě žádosti investora Double Triangle zpracuje smlouvu o připojení, resp. provedení horkovodní přípojky pro výstavbu bytových domů.
- 4) **úkol trvá**, zástupce Double Triangle zajistí provedení přípojky kanalizace pro výstavbu nových bytových domů.
- 5) **úkol trvá**, zástupce Double Triangle zajistí provedení přípojky vody pro výstavbu nových bytových domů.

Kontrola úkolů z KD č.3

- 1) splněno, zhotovitel ve spolupráci s SLP provedl prořezání dubu u stožáru VO

Kontrola úkolů z KD č.2

- 7) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s MOTPROJEKTEM zajistí položení chrániček u trafostanice

III. Další postup prací

- odvodnění komunikace

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel předloží souhlasné stanovisko VaK K.Vary o provedení kanalizační šachty na stávající kanalizační stoku
- 2) zhotovitel předloží souhlasné stanovisko VaK K.Vary o provedení přeložky vodovodního řadu

Další kontrolní den se bude konat v úterý **27.9.2016 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 20.9.2016

Obdrží:

Michal Sakař
Petr Stingl
Ing.Luboš Gavlas
Petr Deraha
Ing.Pavel Šlapa
Rudolf Kreisinger
Čestmír Brušík
Ing.Daniel Riedl
Ing.Eva Pavlasová
Ing.arch. M.Bokota
JUDr.Michal Maglia
Bc.Jan Trojáček

michal.sakar@eurovia.cz

petr.stingl@eurovia.cz

l.gavlas@mmkv.cz

deraha@me.com

slapa@kv.pragoprojekt.cz

rudolf.kreisinger@kvtas.cz

c.brustik@mmkv.cz

d.riedl@mmkv.cz

e.pavlasova@mmkv.cz

ing.arch.bokota@gmail.com

maglia@ak-bm.cz

j.trojacek@mpkv.cz

zhotovitel

zhotovitel

správce komunikace

koordinátor BOZP

projektant OK

zástupce KT

1.náměstek primátora

vedoucí ORI

vedoucí TO

projektant Double Triangle

zástupce investora Double Triangle

zástupce velitele MP

