

# ZÁPIS

z kontrolního dne č.7 (**KD 7**) stavby "**Karlovy Vary, ZŠ Mozartova – zateplení objektu**", který se konal dne 2. července 2014 (středa) od 9:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

## Úkoly a informace

- 4/1 Objednatel si dovoluje požádat Ing.arch. Miloslava Bokotu o:
- stanovení barevnosti markýz (skla nebo použité fólie s ohledem na technologii jejich výroby), podle konkrétního vzorníku, T: dle možností bezodkladně; KD 5 – vzorníky zajistí zhotovitel, úkol trvá, orientační barevnost – tyrkysová; KD 6 – zhotovitel předložil vzorek barevného skla a projedná jej s Ing.arch.M.Bokotou; **KD 7** – projednáno, barevnost schválena (email ing.arch.M.Bokoty ze dne 26.6.2014), dále nesledovat
  - stanovení odstínu kovových prvků podle konkrétního vzorníku; KD 5 – vzorníky zajistí zhotovitel, úkol trvá, orientační barevnost – tyrkysová, KD 6 – úkol trvá; **KD 7** – projednáno, barevnost schválena (email ing.arch.M.Bokoty ze dne 26.6.2014), dále nesledovat
  - návrh tabulky s předepsaným textem ( velikost tabulky; materiálové provedení; font, jeho velikost, barva a formátování; případně požadavky na způsob upevnění) a její umístění, měla by být vně budovy u hlavního vchodu; předepsaný text: **Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace, IČ: 70 99 32 46;** KD 5 – tabulka velikosti cca A6 na šířku, matná nerez ocel s gravírovaným (vyfrézovaným) písmem následně obarveným načerno; celkové ztvárnění tabulky je ponecháno na jejího výrobce; KD 6 – úkol trvá; **KD 7** – tabulka dodána, osazena bude ke dni předání díla
  - posouzení stávající poštovní schránky a její umístění s potvrzením stávajícího stavu nebo návrh nové poštovní schránky, její velikosti a umístění; KD 5 – schránka z nerezového plechu velikosti cca A3, vybere zhotovitel ve spolupráci s ředitelkou školy; KD 6 – úkol trvá; **KD 7** – poštovní schránka dodána, osazena bude ke dni předání díla
  - návrh tabule na fasádu nad bočním vchodem do školy s nápisem: **Základní škola a speciálně pedagogické centrum;** doporučuje se v obdobném provedení jako tabule nad hlavním vchodem; KD 5 – návrh předložila ředitelka školy, tabule bude zhotovena podle předloženého návrhu, upevnění na fasádu po namontování skleněné markýzy; KD 6 – úkol trvá; **KD 7** – tabule ve výrobě
  - návrh případných dalších prvků na fasádu (svítidla, kamery, držáky na vlaječky – pokud jsou požadovány, květinová výzdoba apod.); po konzultaci s ředitelkou školy a autorským dozorem; KD 5 – bude se jednat pouze o 2 držáky na vlajky, upevnit na zábradlí před hlavním vchodem, do osy souměrnosti zábradlí, na každé zábradlí 1 ks; KD 6 – úkol trvá, **KD 7** – úkol trvá.
- 5/1 Ředitelka školy žádá zhotovitele o upevnění venkovního teploměru k vybranému oknu na severní fasádě; teploměr dodá škola; KD 6 – úkol trvá; **KD 7** – teploměr dodán, osadí zhotovitel ke dni předání díla.

## Nové úkoly a informace:

- 7/1 Zhotovitel osadí skleněnou markýzu nad bočním vchodem tak, aby byla zachována podchodná výška na přilehlém schodišti.

- 7/2 Termín předání dokončené stavby dohodli účastníci dnešní schůzky v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo na 11.července 2014, začátek schůzky bude v 9:00 hod před budovou školy.

**Konání kontrolních dnů tímto skončilo.**

Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace z dnešního dne, tj. 2.7.2014

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- každému účastníkovi jednání
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

**Statutární město  
KARLOVY VARY**  
(14)

