



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.8.

stavební akce:

„Karlovy Vary, divadlo Husovka-stavební úpravy a opravy odvlhčení a sanace v 1PP, obnova fasády“

ze dne: 15.9.2015

I. Přítomni

za objednatele: Zdeněk Uhlík, Magistrát města Karlovy Vary, ORI, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
za provozovatele: Jakub Žikeš, RECOM REALITY s.r.o., T.G.M. 53, 360 01 Karlovy Vary - omluven
za projektanta: Ing. Roman Gajdoš, G-PROJEKT, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary
za zhotovitele: Zdeněk Havel, ZISTAV s.r.o., U Hřiště 14, 360 17 Karlovy Vary
za koordinátora BOZP: Ing. Martin Kopta, Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice

I. Prohlídka stavby

- nátěry omítek fasády ve dvorní části
- oprava omítek fasády stěny vstupního atria
- čištění omítek fasády boční stěny

II. Kontrola úkolů z KD č.7

- 1) úkol trvá, zhotovitel bude včas informovat objednatele o dokončení fasády ve dvorní části pro možnost kontroly zástupců NPÚ

Kontrola úkolů z KD č.6

- 4) úkol trvá, zhotovitel provede u hlavního vstupu lešení „podchozí“ pro bezpečný vstup do objektu divadla

Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) úkol trvá, provozovatel prověří funkčnost el. kabelů vedoucích v plechovém krytu po fasádě u hlavního vstupu

Kontrola úkolů z KD č.2

- 1) úkol trvá, zhotovitel osadí zpět demontované osvětlení nad hl.vstupem (viz. bod II. 11. tohoto záznamu)
- 4) úkol trvá, provozovatel zajistí po sejmutí hodin z fasády jejich opravu (viz. bod II. 6. tohoto záznamu)
- 5) úkol trvá, zhotovitel osadí zpět na fasádu držáky vlněk po předchozí repasi (viz. bod II. 7. tohoto záznamu)

Kontrola úkolů z KD č.1

- 3) úkol trvá, zhotovitel sejme z fasády a uschová cedule označení objektu (u hl.vstupu)
- 4) úkol trvá, zhotovitel sníží kanál při vjezdu na parkoviště divadla tak, aby mohla dešťová voda řádně odtékat
- 5) úkol trvá, zhotovitel demontuje „drátosklo“ stříšky nad hl.vstupem a osadí nové
- 6) úkol trvá, zhotovitel demontuje hodiny z fasády nad hl.vstupem a tyto předá provozovateli k uskladnění do rozhodnutí co s nimi dále
- 7) úkol trvá, zhotovitel demontuje držáky na vlnky z fasády nad hl.vstupem a tyto předá provozovateli k uskladnění do rozhodnutí co s nimi dále
- 10) úkol trvá, provozovatel objedná u zhotovitele snížení uliční vpusti před hl.vchodem a při vjezdu na parkoviště divadla
- 11) úkol trvá, zhotovitel demontuje z fasády nad hl.vstupem osvětlení fasády a toto předá provozovateli k uskladnění do rozhodnutí co s ním
- 12) úkol trvá, zhotovitel demontuje z fasády nad hl.vstupem „desku s plastikou“ a tuto předá provozovateli k uskladnění do rozhodnutí co s ním

III. Další postup prací

- dokončení nátěru omítek fasády ve dvorní části
- oprava omítek fasády stěny vstupního atria
- oprava omítek fasády boční stěny

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel řádně uchytlí oplechování hlavic ve fasádě dvorní části
- 2) zhotovitel zajistí účast zástupce firmy KEIM na příštím KD

Další KD se bude konat v úterý **22.9.2015 od 12:30** hodin se srazem **na místě samém.**

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 15.9.2015

Obdržel: Zdeněk Havel

Jakub Žikeš

Ing. Roman Gajdoš

Bc. Petr Fischer

Ing. Martin Kopta

zistav@zistav.cz

j.zikes@recomreality.cz

gprojekt@gprojekt.cz

p.fischer@mmkv.cz

kopta@ksi.cz

zhotovitel

provozovatel

projektant

zástupce vlastníka

koordinátor BOZP

