

Stavba : „Karlovy Vary, ZŠ 1.máje - zajištění energetických úspor“

Zápis z kontrolního dne stavby č.8 dne 15.8.2014

Přítomni : viz prezenční listina

- 1) Proběhla prohlídka stavby.
- 2) Probíhají práce na zateplování půd (pokládka izolace, záklop), čištění fasády z ul. kpt.Jaroše, dokončování prací v atriu, zateplování fasád.
- 3) Investor žádá zhotovitele o předložení povolení k záboru (lešení severní fasáda) – úkol z KD 7
- 4) Byla zahájena jednání mezi investorem a zhotovitelem, k upřesnění rozsahu a způsobu prováděných oprav na fasádách, které nebudou zateplovány. Zhotovitel předložil cenovou nabídku ocenění části těchto prací.
- 5) Investor žádá zhotovitele, aby do příštího KD předložil ocenění všech víceprací, které jsou k dnešnímu dni známy, včetně prací, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, nebo byly uvedeny v chybném množství.

Zapsal : Ing.Sakařová

