



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.9.

stavební akce:

„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce el.rozvodů“
ze dne: 23.4.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová
- za provozovatele informačních technologií: odbor informačních technologií, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Dundovič
- za zhotovitele silnoproudu: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frýdl, p.Podařil p.Rumlana
- za zhotovitele slaboproudu: Subterra a.s., Koželužská 5, 180 00 Praha 8-Libeň – p.Smažik, p.Cempírek
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Stará Kysibelská 45, 360 09 K.Vary - p.Rubín, p.Benda

I. Prohlídka stavby

- provedena montáž kabelových rozvodů slaboproudých v kancelářích v 1NP
- provedena montáž kabelových rozvodů silnoproudých v kancelářích v 1NP
- provedeno zednické začištění nových rozvodů silnoproudu v kancelářích v 1NP
- provádí se malby v kancelářích v 1 NP
- provádí se montáž zásuvek slaboproudu i silnoproudu v kancelářích ve 1NP
- provádí se montáž zásuvek slaboproudu i silnoproudu v kancelářích v 5NP

II. Kontrola úkolů z KD č.8

- 1) **splněno**, zhotovitel nebude provádět osazení „vnitřního rozhlasu“ na WC ve 2, 3 a 4N
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel provede propojení z rozvaděče ROS 1 a ROS 2 do rozvaděče RŮPS – celkem 4 kabely

Kontrola úkolů z KD č.7

- 3) **úkol trvá**, provozovatel zahájí celkové malířské práce na chodbách a v kancelářích až po ukončení všech montážních prací na nových rozvodech

Kontrola úkolů z KD č.6

- 1) **splněno**, zhotovitel jako VP provede montáž dvou kabelů mezi rozvaděči ROS1 a UPS ve 4NP

Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel po dohodě s provozovatelem provede rekonstrukci el. rozvodů v jídelně od 15.6. do 5.7.2015
- 2) **úkol trvá**, provozovatel si v této době zajistí jiný způsob výdeje stravy
- 4) **úkol trvá**, zhotovitel osadí reproduktory „vnitřního rozhlasu“ v kancelářích (na WC) 3W a na chodbách 6W
- 8) **splněno**, zhotovitel v RACKOVNě 111 a 311 provede novou kabeláž do lišt (z důvodu značné prašnost při provádění drážkování), zároveň osadí rošty s větší kapacitou.
- 10) **splněno**, zhotovitel jako VP provede nové rozvody mezi RACKOVNAMI místo mikrotrubiček kabely 3 x 24 vláken (typ kabelů před dodáním nejprve odsouhlasí vedoucí provozovatele počítačové sítě – byl odsouhlasen typ SXKO-CLT-OS-LSOH CLT Solarix 4-24vl)
- 11) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP v RACKOVNě 111 osadí nové vnitřní protipožární dveře 90 (SUBTERRA)

Kontrola úkolů z KD č.1

- 6) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP provede montáž datové dvojzásuvky na chodbě při vstupu do prostoru „technických průkazů“ ve 2NP

III. Další postup prací

- montáž svítidel v kancelářích v 1NP
- zednické začištění nových rozvodů na chodbách v 1NP a schodišti, včetně opravy maleb
- stěhování kanceláří ve 4NP
- osazení klimajednotek v RACKOVNách
- kompletace RACKOVen
- zpětné stěhování kanceláří v 1NP

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel bude osazovat svítidla v RACKOVNě 111 až po montáži všech zařízení
- 2) zhotovitel jako VP dodá a osadí kryty na ITRACKy na všech chodbách
- 3) zhotovitel v nových rozvaděčích, které jsou již funkční, doplní ihned schémata a popisky pro potřeby provozovatele

Další KD se bude konat ve čtvrtek **30.4.2015** od **9:00** hodin se srazem v **malé zasedací místnosti** ve 3NP.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 23.4.2015

Obdrželi: Pavel Frýdl
Petr Smažík
Pavel Rubín
Jan Benda
Ing. Jindřiška Gallová
Ing. Soňa Křepelová
Petr Vaňkát
Marián Rumlena
Ing. Ivan Černý

frydl@lemonta.cz
psmazik@subterra.cz
rubinprojekt@seznam.cz
benda@3mar.cz
j.gallova@mmkv.cz
s.krepelova@mmkv.cz
p.vankat@mmkv.cz
m.rumlena@mmkv.cz
cernyivanpl@atlas.cz

zhotovitel - silnoproudé části
zhotovitel - slaboproudé části
projektant - silnoproudé části
projektant - slaboproudé části
vedoucí odboru vnitřních věcí
provozovatel objektu MM2
vedoucí odboru informačních technologií
provozovatel informačních sítí
koordinátor BOZP

