



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.9.

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského – zajištění energetických úspor“ ze dne: 14.9.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za objednatele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, PSČ 360 04 - Ing.Nevšimal K., p.Nevšimal J.
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Gajdoš p.Froněk
- za provozovatele: ZŠ J.A.Komenského, Kolárova 19, 360 09 Karlovy Vary - Mgr.Preňková
- za koordinátora BOZP: Ing. Ivan Černý, Na hraně 52, 312 00 Plzeň - omluven

I. Prohlídka stavby

- dokončeno zednické začíštění a malby stěn ve všech prostorách objektu 2 stupně
- provedena výměna oken v tělocvičně
- provádí se penetrace omítek na objektu 2 stupně
- provádí se výměna oken ve spojovací chodbě

II. Kontrola úkolů z KD č.8

- 1) úkol trvá, zhotovitel průběžně seřídí již nově osazená okna na objektu 2 stupně
- 2) úkol trvá, zhotovitel na schodišti 2 stupně opraví uražené rohy v omítce i v olejovém nátěru

Kontrola úkolů z KD č.5

- 2) úkol trvá, zhotovitel dodá a osadí rolety hladké v objektu 1 stupně ve vzoru 154A
- 3) úkol trvá, zhotovitel dodá a osadí rolety hladké v objektu družiny ve vzoru 153A
- 4) úkol trvá, zhotovitel dodá a osadí rolety zatemňující v objektu 2 stupně ve vzoru 565B
- 5) úkol trvá, zhotovitel demontuje nefunkční el. rozvaděč u objektu družiny

Kontrola úkolů z KD č.4

- 2) úkol trvá, zhotovitel natře dvířka el. rozvaděče ve fasádě objektu 1 stupně ve stejné barvě fasády
- 3) úkol trvá, zhotovitel na ostatních objektech doplní na el rozvaděče ve fasádě dvířka, která jej zakryjí

II. Kontrola úkolů z KD č.3.

- 1) splněno, zhotovitel odstraní z oken objektu tělocvičny mříže a tyto předá provozovateli

III. Další postup prací

- aplikace izolantu na objektu tělocvičny
- aplikace vnějších omítek na objektu 2 stupně
- výměna oken ve spojovací chodbě
- zateplení střechy na objektu tělocvičny
- zednické začíštění a malby v objektu tělocvičny

IV. Nové úkoly

- 1) provozovatel zajistí demontáž sdělovacího kabelu u „vitráží“ ve vstupní chodbě
- 2) zhotovitel na schodišti 2 stupně opraví uražené rohy v omítce i v olejovém nátěru

Další kontrolní den se bude konat v pondělí **21.9.2015 od 13:00 hodin** se srazem na místě samém.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 14.9.2015

Obdrží: Ing.Karel Navšimal karel.nevsimal@3xN.cz zhotovitel
 Mgr.Monika Preňková prenkova@zskomenskeho-kv.cz ředitelka ZŠ
 Ing.Ivan Černý cernvivanpl@atlas.cz koordinátor BOZP
 Ing.Roman Gajdoš gprojekt@gprojekt.cz projektant

